

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г



Утверждено  
Генеральный директор АО «РОСК»  
С.М.Куликов  
24 марта 2020 года  
М.П.  
«РОСК»  
Скопин

Наименование инвестиционного проекта:

Строительство ВЛ-6 кВ с Пунктом секционирования ф. 9 РП-2 ПС «Стекольная» мкр. Металлург. Скопин

Отчетный период 2019г

по состоянию на 2019г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2			7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Получение заявки на ТП					100%	100%		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации			04.09.2019	18.09.2019			не требуется	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации			18.09.2019	18.09.2019				
1.6.	Разработка рабочей документации			18.09.2019	18.09.2019				
2	Организационный этап			24.10.2019	20.12.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)			24.10.2019	20.12.2019				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы			24.10.2019	20.12.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП								
3.2.	Поставка основного оборудования								
3.3.	Монтаж основного оборудования								
3.6.	Пусконаладочные работы								
3.7.	Завершение строительства								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию			31.12.2019	31.12.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.								
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства			31.12.2019	31.12.2019				

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Кративин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г

Утверждаю  
Генеральный директор АО "РЭК"  
С.М.Куликов  
марта 2020 года  
А.П.  
"РЭК"

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КТП 10/0,4 кВ р.п. Сапожок мкр. Малинки**

Отчетный период 2019г

по состоянию на 2019г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План	Факт (предложения по		окончание				
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	(дата)	9	10		12
1	2	3	4	7	8			11	
1	Предпроектный и проектный этап	01.01.2019	31.01.2019	20.12.2018	29.03.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	31.01.2019	01.04.2019	20.12.2018	29.03.2019			не требуется	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации	01.04.2019	01.04.2019	29.03.2019	29.03.2019				
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2019	15.04.2019	29.03.2019	29.03.2019				
2	Организационный этап	15.04.2019	15.05.2019	03.06.2019	28.06.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	03.06.2019	28.06.2019				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	03.06.2019	28.06.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	31.08.2019	31.08.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	31.08.2019	31.08.2019				

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п.3

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 111 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 111 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" (последнее изменение) (Принятый 3 декабря 2014 г. N 1300)

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Крапивин Д.А.



## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г



Генеральный директор АО "РОСК" **С.М. Кузиков**  
Утверждаю  
марта 2020 года

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КТП р.п. Пителино, ул. Дунаевского**

Отчетный период 2019г

по состоянию на 2019г:

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План	Факт (предложения по окончании		окончание (дата)				
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.01.2019	31.01.2019	07.02.2019	29.03.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	31.01.2019	01.04.2019		29.03.2019			не требуется	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется	
1.5.	Утверждение проектной документации							не требуется*	
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2019	01.04.2019	29.03.2019	29.03.2019				
2	Организационный этап	01.04.2019	15.04.2019	29.03.2019	29.03.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	23.08.2019	20.12.2019				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	23.08.2019	20.12.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	31.12.2019	31.12.2019				

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кративин Д.А.

Утверждено  
директор АО "РЭЭК"  
С-М Куликов  
14 марта 2020 года  
АМП.  
«РЭЭК»

Наименование инвестиционного проекта:

Отчетный период 2019г

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.01.2019	31.01.2019	18.03.2019	09.04.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации								
1.5.	Утверждение проектной документации							не требуется*	
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2019	01.04.2019	09.04.2019	09.04.2019				
2	Организационный этап	01.04.2019	15.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	25.06.2019	01.11.2019	100%	100%		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	15.04.2019	15.05.2019	25.06.2019	01.11.2019			не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	25.06.2019	01.11.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	30.11.2019	30.11.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	12.10.2019	31.10.2019					не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	30.11.2019	30.11.2019				


• Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 111 Закона Рязанской области "О государственной деятельности на территории Рязанской области"

Исп. Жукова Л. А. 40-51-08

Крапивин Д.А.



# Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г



Генеральный директор АО "РЭК" С.М.Куликов  
20 марта 2020 года

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КТП №13 ул.Красная с.Ижевское Спасского района**

Отчетный период 2019г  
по состоянию на 2019г

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План	Факт (предложения по		окончание				
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.01.2019	31.01.2019	18.05.2018	24.08.2018	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	31.01.2019	01.04.2019	18.05.2018	24.08.2018				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации								
1.5.	Утверждение проектной документации	01.04.2019	01.04.2019	24.08.2018	24.08.2018				
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2019	15.04.2019	24.08.2018	24.08.2018				
2	Организационный этап	15.04.2019	15.05.2019	25.07.2019	20.11.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	25.07.2019	20.11.2019				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	25.07.2019	20.11.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	30.11.2019	30.11.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	30.11.2019	30.11.2019				

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации (Глава 6 ст.40 п.3)

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" (Постановление Правительства Рязанской области от 3 декабря 2014 г. N 1306)

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кративин Д.А.

# Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г

Утверждено  
Генеральный директор АО "РОЭК" общество с ограниченной ответственностью  
С.М. Куликов  
17 марта 2020 года  
М.П. "РОЭК"

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КТП №1 н.п.Елино Захаровского района**

Отчетный период 2019г

по состоянию на 2019г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.01.2019	31.01.2019	18.05.2018	17.09.2018	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	20.08.2019	31.10.2019	100%	100%		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	15.04.2019	15.05.2019	20.08.2019	31.10.2019			не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019	20.08.2019	31.10.2019	100%	100%		
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	30.11.2019	30.11.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	12.10.2019	31.10.2019					не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	30.11.2019	30.11.2019				

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" (Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300)

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кративин Д.А.



# Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г

Утверждаю  
Генеральный директор АО "РОСК"  
С.М. Куликов  
24 марта 2020 года  
АО "РОСК"

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КТП №6156 ул. Новоселов с.Путятино**

Отчетный период 2019г

по состоянию на 2019г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План	Факт	Факт	Факт				
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.01.2019	31.01.2019	18.05.2018	17.09.2018	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации								
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации								
2	Организационный этап								
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)								
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	12.10.2019	23.08.2019	30.09.2019	100%	100%		
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	30.05.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	14.07.2019	12.09.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.09.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	31.10.2019	31.10.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	31.10.2019	31.10.2019				

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п.3

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области". Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кративин Д.А.

# Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г



Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТПСС №719 ул.Курашова г.Сасово

Отчетный период 2019г

по состоянию на 20/19г

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	19.03.2017	19.04.2017	19.04.2017	19.06.2017	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	19.04.2017	19.06.2017	19.04.2017	19.06.2017				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации	19.06.2017	19.06.2017	19.06.2017	19.06.2017				
1.6.	Разработка рабочей документации	19.06.2017	03.07.2017	19.06.2017	19.06.2017				
2	Организационный этап	15.04.2019	15.05.2019	07.08.2019	30.08.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	07.08.2019	30.08.2019			не требуется**	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	07.08.2019	30.08.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	31.08.2019	31.08.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	31.10.2019	30.11.2019						
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	31.08.2019	31.08.2019				

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. № 574-ОЗ "О внесении изменений в статью 11 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Крапивин Д.А.



## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г

Утверждаю  
Генеральный директор АО "РЭК"

С.М. Куликов  
26 марта 2020 года

АО М.П.  
"РЭК"

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ЗТП №4 мкр. Металлург г. Скопин

Отчетный период: 2019г  
по состоянию на 2019г

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения					Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по)						
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
1	Предпроектный и проектный этап	01.01.2019	31.01.2019	22.10.2018	30.11.2018	100%	100%			
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации									
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*		
1.5.	Утверждение проектной документации									
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2019	01.04.2019	30.11.2018	30.11.2018					
2	Организационный этап	01.04.2019	15.04.2019	30.11.2018	30.11.2018					
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	09.07.2019	31.10.2019	100%	100%			
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	15.04.2019	15.05.2019	09.07.2019	31.10.2019			не требуется**		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	09.07.2019	31.10.2019	100%	100%			
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019							
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019							
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019							
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019							
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019							
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	31.10.2019	31.10.2019	100%	100%			
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019							
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	31.10.2019	30.11.2019							
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	31.10.2019	31.10.2019	100%	100%			

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кративин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г

Утверждаю  
Генеральный директор АО «РЭК»  
С.М. Куликов  
28 марта 2020 года  
М.П.  
«РЭК»

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ЗТП ЧЧ №303 ул. Строителей р.п. Чучково**

Отчетный период 2019г  
по состоянию на 2019г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План	Факт	Факт	Факт				
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	18.04.2018	18.05.2018	18.05.2018	13.08.2018	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП								
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	18.05.2018	15.11.2018	18.05.2018	13.08.2018			не требуется	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется	
1.5.	Утверждение проектной документации	15.11.2018	15.11.2018	13.08.2018	13.08.2018			не требуется*	
1.6.	Разработка рабочей документации	15.11.2018	29.11.2018	13.08.2018	13.08.2018				
2	Организационный этап	15.04.2019	15.05.2019	25.06.2019	30.08.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	25.06.2019	30.08.2019				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	25.06.2019	30.08.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	31.08.2019	31.08.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод с эксплуатацией объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	31.08.2019	31.08.2019				

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3

\*\* Закон Рязанской области от 3 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Крапивин Д.А.



## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г

Утверждаю  
Генеральный директор АО "РОСК"

С.М.Куликов  
26 марта 2020 года  
М.П.  
АО "РОСК"

Реконструкция ВЛ-0,4 кв. мкр. Малинники р.п. Сапожок

Наименование инвестиционного проекта.

Отчетный период 2019г  
по состоянию на 2019г

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План начало (дата)	окончание (дата)	Факт (предложения по начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.01.2019	31.01.2019	20.12.2018	29.03.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	31.01.2019	01.04.2019	20.12.2018	29.03.2019			не требуется	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации	01.04.2019	01.04.2019	29.03.2019	29.03.2019				
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2019	15.04.2019	29.03.2019	29.03.2019				
2	Организационный этап	15.04.2019	15.05.2019	21.06.2019	20.09.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	21.06.2019	20.09.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод с эксплуатацией объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	30.09.2019	30.09.2019				

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

Исп. Жукова Л.А. 40-51-108

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кратавин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП №5207 ул.Почтовая р.п. Александров-Невский**

Исходный период: 2019г  
состоянию на 2019г.

Утверждаю  
Генеральный директор АО «РЭК»

С.М.Куликов

М.Д.  
26 марта 2020 года



№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Препроектный и проектный этап	15.08.2017	15.09.2017	15.09.2017	15.10.2017	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	15.09.2017	15.10.2017	15.09.2017	15.10.2017				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации	15.10.2017	15.10.2017	15.10.2017	15.10.2017				
1.6.	Разработка рабочей документации	15.10.2017	29.10.2017	15.10.2017	15.10.2017				
2	Организационный этап	15.04.2019	15.05.2019	29.07.2019	30.11.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	29.07.2019	30.11.2019				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	29.07.2019	30.11.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	30.11.2019	30.11.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического испытания к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	30.11.2019	30.11.2019	100%	100%		

Гидроэлектростанция: кодификация: Глава 6 ст. 49 п. 3

Закона Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Российской Федерации "О градостроительной деятельности на территории Российской Федерации"

Закона Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Российской Федерации "О градостроительной деятельности на территории Российской Федерации"

Исп. Жукова Л.А. 40-51.08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кративин Д.А.



## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г

Утверждаю  
Генеральный директор АО "РЭК"  
С.М.Куликов  
26 марта 2020 года  
АО "РЭК"

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1, №2 КТП №17 ул. Малые Фабрики р.п. Сапожок

Учетный период 2019г

о состоянии на 2019г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент выполнения за отчетный период (%)	Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План	Факт (предложения по		окончание				
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	15.09.2015	15.10.2015	15.09.2015	25.12.2015	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	15.10.2015	25.12.2015	15.10.2015	25.12.2015				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации	25.12.2015	25.12.2015	25.12.2015	25.12.2015				
1.6.	Разработка рабочей документации	25.12.2015	25.12.2015	25.12.2015	25.12.2015				
2	Организационный этап	15.04.2019	15.05.2019	04.06.2019	28.06.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	04.06.2019	28.06.2019			не требуется**	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные	15.05.2019	12.10.2019	04.06.2019	28.06.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	30.06.2019	30.06.2019				

Гидроэнергетический коллекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п 3

Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области"

\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Заместитель генерального директора по техническим вопросам Крапивин Д.А.

Исл Жукова Л.А. 40-51-08



## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2019г

Утверждаю  
Генеральный директор АО "РЭК"  
С.М.Куликов  
«26» марта 2020 года  
М.П.



Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№7 ПС "Сасово"**

Отчетный период 2019г  
по состоянию на 2019г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.01.2019	31.01.2019	21.05.2019	14.06.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	31.01.2019	01.04.2019	21.05.2019	14.06.2019				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации	01.04.2019	01.04.2019	14.06.2019	14.06.2019				
1.6.	Разработка рабочей документации	01.04.2019	15.04.2019	14.06.2019	14.06.2019				
2	Организационный этап	15.04.2019	15.05.2019	07.08.2019	30.08.2019	100%	100%		
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	15.04.2019	15.05.2019	07.08.2019	30.08.2019				
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	15.05.2019	12.10.2019	07.08.2019	30.08.2019	100%	100%		
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	15.05.2019	30.05.2019						
3.2.	Поставка основного оборудования	15.05.2019	14.07.2019						
3.3.	Монтаж основного оборудования	14.07.2019	12.09.2019						
3.6.	Пусконаладочные работы	12.09.2019	12.10.2019						
3.7.	Завершение строительства	12.10.2019	12.10.2019						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	12.10.2019	31.12.2019	31.08.2019	31.08.2019	100%	100%		
4.1.	Комплексное опробование оборудования	12.10.2019	31.10.2019						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	31.10.2019	30.11.2019						
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.11.2019	30.12.2019	31.08.2019	31.08.2019				

\* Заполняется согласно приложению 3.2

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п.3

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Крапивин Д.А.