


## Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года

АО "Рязанская областная электросетевая компания"

млн. рублей с НДС



Наименование объекта	Остаток стоимости и на начало года	Объем финансирования 2020 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода	Отклонение **		Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			за отчетный квартал	за отчетный квартал		млн. рублей	%	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
ВСЕГО	57,64	21,42	21,42	11,00	21,42	15,57	0,00	16,84	0,00	14,22	0,00	21,42	21,42	21,42	49,82			
Техническое перевооружение и реконструкция	13,32	13,32	4,25	2,81	4,25	3,69	0,00	4,02	0,00	2,81	0,00	4,25	4,25	4,25	9,07			
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10			
КЛ- 10 кВ																		
Реконструкция КЛ-10 кВ ф.№2 ПС «Поляны» с. Поляны	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	-100,0%	
Подстанции (с указанием уровня напряжения)																		
Реконструкция ТП «Котельная» г. Скопин мкр. Заречный	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,70		0,00		0,00	0,00	0,00	0,70	-0,70	-100,0%	
Реконструкция ТП 117 г. Касимов	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,52		0,00		0,00	0,00	0,00	0,52	-0,52	-100,0%	
Прочая реконструкция	11,23	11,23	4,25	2,81	4,25	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00	4,25	4,25	4,25	6,98			
Реконструкция объектов для технологического присоединения	11,23	11,23	4,25	2,81	4,25	2,81		2,81		2,81		4,25	4,25	4,25	6,98	-6,98	-62,2%	В соответствии с поступившими заявками
Новое строительство	29,31	29,31	17,17	4,44	17,17	8,13	0,00	9,07	0,00	7,67	0,00	17,17	17,17	17,17	25,74			
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	15,02	15,02	0,00	0,87	0,00	4,56	0,00	5,50	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02			
ВЛ- 10 кВ																		
Строительство ВЛ-10 кВ №7 (участок от ЗТП-6 до отпайки от КТП-79 к КТП-91) г. Рязск	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2,13		0,00	0,00	0,00	2,13	-2,13	-100,0%	
Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС «Секирино» от опоры №48 фидер №31 «Рязаньэнерго» г.Скопин м-н Заречный	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00		3,62		0,00		0,00	0,00	0,00	3,62	-3,62	-100,0%	
Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-котельная — ЗТП-2 г.Скопин м-н Заречный	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,21	-2,21	-100,0%	
ВЛ- 0,4 кВ																		
Строительство двухцепной ЛЭП 0,4 кВ от ТП 117 г. Касимов	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,69		0,00		0,00	0,00	0,00	0,69	-0,69	-100,0%	
Строительство Отпайки от ВЛ-0,4 №5 от КТП №10 р.п. Сапожок ул. Королевская	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,36	-0,36	-100,0%	
Строительство ВЛ-0,4 с. Полково	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,45	-0,45	-100,0%	
Строительство ВЛ-0,4 кВ от РПД ЦН2101 г Сасово мкр-н Северный	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,51	-0,51	-100,0%	
КЛ- 10 кВ																		
Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	-100,0%	

Наименование объекта	Остаток стоимости и на начало года	Объем финансирования 2020 год												Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение ***		Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3», п. Мурмино	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35				0,00		0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	-100,0%			
Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры №1 ф.№10 г.Скопин ул. Ленина	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00				1,19		0,00	0,00	0,00	1,19	-1,19	-100,0%			
Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры ф.№4 г.Скопин ул.Ленина	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19				0,00		0,00	0,00	0,00	1,19	-1,19	-100,0%			
КУЛ-0,4 кВ																				
Подстанции (с указанием уровня напряжения)																				
Строительство КТП-18 р.п. Сарай ул. Базарная	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00				0,98		0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,0%			
Строительство КТП р.п. Сапожок ул. Лушклина	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00				0,98		0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,0%			
Прочее новое строительство	14,29	14,29	17,17	3,57	17,17	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	17,17	17,17	10,72				
Строительство объектов для технологического присоединения потребителей	14,29	14,29	17,17	3,57	17,17	3,57		3,57		3,57		3,57		17,17	17,17	10,72	2,89	20,2%		
Приобретение объектов основных средств	15,01	15,01	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	15,01				
АТП-14Т на базе Газель-NEXT Филиал «Рыбновский район электрических сетей»	2,79	2,79	0,00	0,70	0,00	0,70		0,70		0,70		0,70		0,00	0,00	2,79	-2,79	-100,0%		
БКУ Тагис 035А на базе ГАЗ 33086 (Земляк) ПУ р.п. Шацк	4,11	4,11	0,00	1,03	0,00	1,03		1,03		1,03		1,03		0,00	0,00	4,11	-4,11	-100,0%		
Дизель-генератор (100) Филиал «Скопинский район электрических сетей»	0,27	0,27	0,00	0,07	0,00	0,07		0,07		0,07		0,07		0,00	0,00	0,27	-0,27	-100,0%		
Дизель-генератор (50) Филиал «Рыбновский район электрических сет	0,21	0,21	0,00	0,05	0,00	0,05		0,05		0,05		0,05		0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,0%		
Электротехнич. лабор. на базе ГАЗ Филиал «Сасовские городские распределительные сети»	7,03	7,03	0,00	1,76	0,00	1,76		1,76		1,76		1,76		0,00	0,00	7,03	-7,03	-100,0%		
Приобретение объектов основных средств прочее	0,60	0,60	0,00	0,15	0,00	0,15		0,15		0,15		0,15		0,00	0,00	0,60	-0,60	-100,0%		

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Д.А. Крапивин

Начальник ПЭО

М.А. Боярина

исп. Зоннова Е.С.  
т. 40-51-15



№	Наименование объекта *	Планиров. объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов						иные объекты						
																						подстанции							линии электропередачи					
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	мощность, МВА	количество силовых трансформаторов, шт.		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
	ВСЕГО																																	
	Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры ф. №4 г. Скопин ул. Ленина	1,19	0,12	0,52	0,52	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	КЛ-0,4 кВ																																	
	Подстанции (с указанием уровня напряжения)																																	
	Строительство КТП-18 р.п. Саран ул. Базарная	0,98	0,10	0,43	0,43	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Строительство КТП р.п. Сапожок ул. Душкина	0,98	0,10	0,43	0,43	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Прочее новое строительство	14,29	1,43	6,22	6,22	0,43	17,17	2,09	11,39	3,69	0,01	17,17	2,09	11,39	3,69	0,01	17,17	2,09	11,39	3,69	0,01													
	Строительство объектов для технологического присоединения потребителей	14,29	1,43	6,22	6,22	0,43	17,17	2,09	11,39	3,69	0,01	13,60	1,73	9,83	2,14	0,00	17,17	2,09	11,39	3,69	0,01	2020	15	2	2020	0,79	2	ТМГ	30	жб	СМП	9,545	1	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Приобретение объектов основных средств	15,01	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	АТП-14Т на базе Газель-NEXT Финал «Рыбинский район электрических сетей»	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	БКУ Талупа 035А на базе ГАЗ 33086 (Земляк) ПУ р.п. Цинце	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Дизель-генератор (100) Финал «Скопинский район электрических сетей»	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Дизель-генератор (50) Финал «Рыбинский район электрических сет	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Электрогенерич. лабор. на базе ГАЗ Финал «Славянские городские распределительные сети»	7,03	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Приобретение объектов основных средств прочее	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Начальник ПЭО

исп. Золотова Е.С.  
т. 40-51-15

Д.А. Крапивин

М.А. Боярина

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
АО "Рязанская областная электросетевая компания"



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2020 год										Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	45,634	13,616	8,000	13,616	12,573		13,837		11,223			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора												
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)												
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации												
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей												
1.1.4.	Прочая прибыль												
1.2.	Амортизация	36,027	11,347	6,167	11,347	9,977		11,030		8,852			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	36,027	11,347	6,167	11,347	9,977		11,030		8,852			
1.2.2.	Прочая амортизация												
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет												
1.3.	Возврат НДС	9,607	2,269	1,834	2,269	2,596		2,806		2,371			
1.4.	Прочие собственные средства												
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии												
1.4.2.	в т.ч. текущие расходы												
1.5.	Остаток собственных средств на начало года												
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	12,007	6,505	3,002	6,505	3,002		3,002		3,002			
2.1.	Кредиты												
2.2.	Облигационные займы												
2.3.	Займы организаций												
2.4.	Бюджетное финансирование												
2.5.	Средства внешних инвесторов												
2.6.	Использование лизинга	12,007	0,000	3,002	0,000	3,002		3,002		3,002			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	6,505	0,000	6,505	0,000		0,000		0,000			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	57,640	20,121	11,002	20,121	15,575		16,838		14,225			
	для ОПК/ПК, в том числе												
	ДПМ												
	вне ДПМ												

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленный итогом за год.


*С.В. Боярина*

Начальник ПЭО

М.А. Боярина

Исп. Боярина М.А. тел. 40-51-15

Отчет о вводах/ выводах объектов  
АО "Рязанская областная электросетевая компания"  
за I квартал 2020 год



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция КЛ-10 кВ ф. №2 ПС «Поляны»																				
1.1	с. Поляны		0,25			0,25															
1.2	Реконструкция ТП «Котельная» г. Скопин			0,63		0,63								0,63		0,63					
1.3	Реконструкция ТП 117 г. Касимов			0,40		0,40								0,25		0,25					
2	Новое строительство																				
2.1	Строительство ВЛ-10 кВ №7 (участок от ЗТП-6 до отпайки от КТП-79 к КТП-91) г. Рязань				0,70	0,70															
2.2	Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС «Секирино» от опоры №48 фидер №31 «Рязань-энерго»			0,90		0,90															
2.3	Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-котельная — ЗТП-1 г. Скопин м-н Заречный		0,82			0,82															
2.4	Строительство двухцепной ЛЛЗП 0,4 кВ от ТП 117 г. Касимов			0,24		0,24															
2.5	Строительство Оптайка от ВЛ-0,4 кВ от КТП №10 р.п. Сапожок ул. Коровенская	0,19																			
2.6	Строительство ВЛ-0,4 с. Полково		0,22			0,22															
2.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РПД ЦН2101 г. Сасово мкр-н Северный	0,25				0,25															
2.8	Строительство КЛ-10 кВ ф. №4 ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино		0,10			0,10															
2.9	Строительство КЛ-10 кВ ф. №8 ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино		0,10			0,10															
2.10	Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры №1 ф. №10 г. Скопин ул. Ленина			0,25		0,25															
2.11	Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры ф. №4 г. Скопин ул. Ленина		0,25			0,25															
2.12	Строительство КТП-18 р.п. Сараи ул. Базарная				0,16	0,16															
2.13	Строительство КТП р.п. Сапожок ул. Лушкшина				0,16	0,16															

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

исп. Л.А. Жукова  
Т. 40-51-08

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Утверждаю  
Генеральный директор АО "РОСК"  
С.М.Куликов  
05 мая 2020 года  
М.П.

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция КЛ-10 кВ ф.№2 ПС «Поляны» с. Поляны**

Отчетный период 2020г

по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	30.09.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	30.09.2019				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации								
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019			не требуется*	
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019				
2	Организационный этап	01.04.2020	30.04.2020						
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.04.2020	30.04.2020						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2020	31.05.2020						
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.04.2020	15.04.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2020	30.04.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.05.2020	15.05.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.05.2020	31.05.2020						
3.7.	Завершение строительства	31.05.2020	31.05.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.05.2020	30.06.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.05.2020	15.06.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	15.06.2020	30.06.2020						
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.06.2020	30.06.2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.


\*\* Государственный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст. 49 п.3

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О традиционной деятельности на территории Рязанской области" Постановление "Правительство Рязанской области" № от 3 декабря 2014 г. N 1300

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Крапивин Д.А.



## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ТП «Котельная» г. Скопин мкр. Заречный**

Отчетный период 2020г

по состоянию на I квартал 2020г

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	06.09.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации							не требуется*	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации								
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	06.09.2019	06.09.2019				
2	Организационный этап	31.12.2019	31.12.2019	06.09.2019	06.09.2019				
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.07.2020	31.07.2020						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.07.2020	31.07.2020					не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.07.2020	31.08.2020						
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.07.2020	15.07.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.07.2020	31.07.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.08.2020	15.08.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.08.2020	31.08.2020						
3.7.	Завершение строительства	31.08.2020	31.08.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.08.2020	30.09.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.08.2020	15.09.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.09.2020	30.09.2020						
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.09.2020	30.09.2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п.3

\*\*\* Закон Ульяновской области от 5 августа 2015 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Ульяновской области "О градостроительной деятельности на территории Ульяновской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1360

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кративин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП 117 г. Касимов

Отчетный период 2020г

по состоянию на 1 квартал 2020г.



№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	16.09.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации							не требуется*	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	16.09.2019				
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	16.09.2019	16.09.2019				
2	Организационный этап	31.12.2019	31.12.2019	16.09.2019	16.09.2019				
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.07.2020	31.07.2020						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.07.2020	31.07.2020					не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.07.2020	31.08.2020						
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.07.2020	15.07.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.07.2020	31.07.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.08.2020	15.08.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.08.2020	31.08.2020						
3.7.	Завершение строительства	31.08.2020	31.08.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.08.2020	30.09.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.08.2020	15.09.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.09.2020	30.09.2020						
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.09.2020	30.09.2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п.3

\*\*\* Закон Российской области от 5 августа 2015 г. N 59-ФЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Российской области "О градостроительной деятельности на территории Российской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Крапивин Д.А.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  
2020г



Строительство ВЛ-10 кВ №7 (участок от ЗТП-6 до отпайки от КТП-79 к КТП-91)

Наименование инвестиционного проекта:

Отчетный период 2020г

по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)							
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	21.10.2019	13.11.2019	100%	100%				
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется			
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется			
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации										
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	21.10.2019	13.11.2019						
1.5.	Утверждение проектной документации							не требуется*			
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	13.11.2019	13.11.2019						
2	Организационный этап	31.12.2019	31.12.2019	13.11.2019	13.11.2019						
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.10.2020	31.10.2020								
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.10.2020	30.11.2020								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.10.2020	15.10.2020								
3.2.	Поставка основного оборудования	01.10.2020	30.10.2020								
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.11.2020	15.11.2020								
3.6.	Пусконаладочные работы	15.11.2020	30.11.2020								
3.7.	Завершение строительства	30.11.2020	30.11.2020								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	30.11.2020	31.12.2020								
4.1.	Комплексное опробование оборудования	30.11.2020	15.12.2020								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется			
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.12.2020	31.12.2020								
4.4.	Ввод с эксплуатацией объекта электросетевого хозяйства	31.12.2020	31.12.2020								

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п. 3.

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кравин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Утверждаю  
Генеральный директор АО «РОСК»  
С.М. Куликов  
15.09.2020 года  
М.П.

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство ВЛ-6 кВ от оп.48 ВЛ-6 кВ ф.31 ПС "Секирино" мкр. Заречный г. Скопин**

Отчетный период 2020г  
по состоянию на 1 квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	29.11.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	29.11.2019			не требуется*	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации								
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	29.11.2019	29.11.2019				
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	29.11.2019	29.11.2019				
2	Организационный этап	01.07.2020	31.07.2020						
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.07.2020	31.07.2020					не требуется**	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.07.2020	31.08.2020						
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.07.2020	15.07.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.07.2020	31.07.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.08.2020	15.08.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.08.2020	31.08.2020						
3.7.	Завершение строительства	31.08.2020	31.08.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.08.2020	30.09.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.08.2020	15.09.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.09.2020	30.09.2020						
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.09.2020	30.09.2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации. Глава 6 ст.49 п.3

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области". Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2014 г. N 1300

Заместитель генерального директора по техническим вопросам \_\_\_\_\_ Крапивин Д.А.

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-котельная — ЗТП-1 г. Скопин м-н Заречный**

Отчетный период 2020г

по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	29.10.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	29.10.2019			не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации								
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	29.10.2019	29.10.2019				
2	Организационный этап	31.12.2019	31.12.2019	29.10.2019	29.10.2019				
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.04.2020	30.04.2020						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	01.04.2020	30.04.2020					не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2020	31.05.2020						
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.04.2020	15.04.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2020	30.04.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.05.2020	15.05.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.05.2020	31.05.2020						
3.7.	Завершение строительства	31.05.2020	31.05.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.05.2020	30.06.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.05.2020	15.06.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.06.2020	30.06.2020						
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.06.2020	30.06.2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Гидроэлектронный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст. 49 п.3

Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Заместитель генерального директора по техническим вопросам \_\_\_\_\_ Крайвин Д.А.

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

# Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство двухцепной ЛЭП 0,4 кВ от ТП 117 г. Касимов**

Отчетный период 2020г  
по состоянию на 1 квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)							
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	8					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	26.10.2019	100%	100%				
1.1.	Получение заявки на ТП										
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется			
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	26.10.2019			не требуется			
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации										
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	26.10.2019	26.10.2019			не требуется*			
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	26.10.2019	26.10.2019						
2	Организационный этап	01.07.2020	31.07.2020								
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.07.2020	31.07.2020								
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.07.2020	31.08.2020								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.07.2020	15.07.2020								
3.2.	Поставка основного оборудования	01.07.2020	31.07.2020								
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.08.2020	15.08.2020								
3.6.	Пусконаладочные работы	15.08.2020	31.08.2020								
3.7.	Завершение строительства	31.08.2020	31.08.2020								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.08.2020	30.09.2020								
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.08.2020	15.09.2020								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется			
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.09.2020	30.09.2020								
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.09.2020	30.09.2020								

Заполняется согласно приложению 3.2.

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации, Глава 6 ст.49 п.3

\*\*\* Закон Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Российской Федерации "О градостроительной деятельности на территории Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2014 г. N 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08  
Заместитель генерального директора по техническим вопросам Крапавин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство Оттайка от ВЛ-0,4 №5 от КТП №10 р.п. Сапожок ул. Коровенская**

Отчетный период 2020г

по состоянию на 1 квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Препроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	30.09.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	30.09.2019			не требуется*	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации								
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019				
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019				
2	Организационный этап	01.01.2020	31.01.2020						
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.01.2020	31.01.2020						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2020	29.02.2020						
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.01.2020	15.01.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.01.2020	31.01.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.02.2020	15.02.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.02.2020	29.02.2020						
3.7.	Завершение строительства	29.02.2020	29.02.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	29.02.2020	31.03.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	29.02.2020	15.03.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.03.2020	31.03.2020						
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	31.03.2020	31.03.2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п.3

\*\*\* Закон Рязанской области от 3 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кративин Д.А.

# Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г

Утверждаю  
Генеральный директор АО "РЭК"  
С.М.Куликов  
«15» мая 2020 года  
М.П.



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство ВЛИ-0,4 с. Полково**

Отчетный период: 2020г  
по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	30.09.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	30.09.2019				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019				
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019				
2	Организационный этап	01.04.2020	30.04.2020						
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.04.2020	30.04.2020						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2020	31.05.2020						
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.04.2020	15.04.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2020	30.04.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.05.2020	15.05.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.05.2020	31.05.2020						
3.7.	Завершение строительства	31.05.2020	31.05.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.05.2020	30.06.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.05.2020	15.06.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.06.2020	30.06.2020						
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.06.2020	30.06.2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О традиционной деятельности на территории Рязанской области" (с изменениями) (Примечание: Приказ № 19 от 3 декабря 2014 г. N 1300)

Заместитель генерального директора по техническим вопросам \_\_\_\_\_

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Крапивин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г

2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство ВЛ-0,4 кВ от РПД ЦН2101 с Сасово мкр-н Северный**

Отчетный период 2020г

по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)							
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	28.11.2019	100%	100%				
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется			
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется			
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	28.11.2019						
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*			
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	28.11.2019	28.11.2019						
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	28.11.2019	28.11.2019						
2	Организационный этап	01.01.2020	31.01.2020								
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.01.2020	31.01.2020								
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.01.2020	29.02.2020								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.01.2020	15.01.2020								
3.2.	Поставка основного оборудования	01.01.2020	31.01.2020								
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.02.2020	15.02.2020								
3.6.	Пусконаладочные работы	15.02.2020	29.02.2020								
3.7.	Завершение строительства	29.02.2020	29.02.2020								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	29.02.2020	31.03.2020								
4.1.	Комплексное опробование оборудования	29.02.2020	15.03.2020								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется			
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	15.03.2020	31.03.2020								
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	31.03.2020	31.03.2020								

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации (Глава 6 ст.49 п.3)

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" (Исполнение Правительством РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300)

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Крапивин Д.А.

# Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КЛ-10 кВ ф. №4 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино**

Отчетный период 2020г

по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	07.08.2019	28.11.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	07.08.2019	28.11.2019			не требуется	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации								
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	28.11.2019	28.11.2019			не требуется*	
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	28.11.2019	28.11.2019				
2	Организационный этап	01.04.2020	30.04.2020						
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.04.2020	30.04.2020						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2020	31.05.2020					не требуется**	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.04.2020	15.04.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2020	30.04.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.05.2020	15.05.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.05.2020	31.05.2020						
3.7.	Завершение строительства	31.05.2020	31.05.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.05.2020	30.06.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.05.2020	15.06.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	15.06.2020	30.06.2020						
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.06.2020	30.06.2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п.3

\*\*\* Закон Российской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статьи 11.1 Закона Российской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" (Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300)

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Крапивин Д.А.

# Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КЛ-10 кВ ф. №8 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино**

Отчетный период 2020г

по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения					Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)						
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	07.08.2019	28.11.2019	100%	100%			
1.1.	Получение заявки на ТП									
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации							не требуется		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	07.08.2019	28.11.2019			не требуется*		
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	28.11.2019	28.11.2019					
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	28.11.2019	28.11.2019					
2	Организационный этап	01.04.2020	30.04.2020							
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.04.2020	30.04.2020							
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2020	31.05.2020							
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.04.2020	15.04.2020							
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2020	30.04.2020							
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.05.2020	15.05.2020							
3.6.	Пусконаладочные работы	15.05.2020	31.05.2020							
3.7.	Завершение строительства	31.05.2020	31.05.2020							
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.05.2020	30.06.2020							
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.05.2020	15.06.2020							
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.06.2020	30.06.2020							
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.06.2020	30.06.2020							

дополняется согласно приложению 3.2

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст. 49 п.3

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кравин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры №1 ф №10 г.Скопин ул. Ленин.**

Отчетный период: 2020г

по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	06.09.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП								
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации							не требуется	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	06.09.2019				
1.5.	Утверждение проектной документации							не требуется*	
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	06.09.2019	06.09.2019				
2	Организационный этап	01.07.2020	31.07.2020	06.09.2019	06.09.2019				
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.07.2020	31.07.2020						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство								
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.07.2020	31.08.2020					не требуется**	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.07.2020	15.07.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.07.2020	31.07.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.08.2020	15.08.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.08.2020	31.08.2020						
3.7.	Завершение строительства	31.08.2020	31.08.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.08.2020	30.09.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.08.2020	15.09.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям								
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.09.2020	30.09.2020					не требуется	
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.09.2020	30.09.2020						

полняется согласно приложению 3.2.

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст.49 п.3

\*\*\* Закон Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Российской Федерации "О градостроительной деятельности на территории Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Кранивип Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергопункта ф №4 г.Скопин ул.Ленина**

Отчетный период 2020г  
по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	06.09.2019	100%	100%		
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется	
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется	
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	06.09.2019				
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*	
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	06.09.2019	06.09.2019				
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	06.09.2019	06.09.2019				
2	Организационный этап	01.04.2020	30.04.2020						
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.04.2020	30.04.2020						
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**	
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.2020	31.05.2020						
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.04.2020	15.04.2020						
3.2.	Поставка основного оборудования	01.04.2020	30.04.2020						
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.05.2020	15.05.2020						
3.6.	Пусконаладочные работы	15.05.2020	31.05.2020						
3.7.	Завершение строительства	31.05.2020	31.05.2020						
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	31.05.2020	30.06.2020						
4.1.	Комплексное опробование оборудования	31.05.2020	15.06.2020						
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется	
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.06.2020	30.06.2020						
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	30.06.2020	30.06.2020						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49.3

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Кративин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КТП-18 р.п. Сарай ул. Базарная**

Отчетный период 2020г  
по состоянию на I квартал 2020г.

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения						Процент выполнения за отчетный период (%)	Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)							
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	21.10.2019	13.11.2019	100%	100%				
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется			
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется			
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	21.10.2019	13.11.2019						
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации							не требуется*			
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	13.11.2019	13.11.2019						
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	13.11.2019	13.11.2019						
2	Организационный этап	01.10.2020	31.10.2020								
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.10.2020	31.10.2020								
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.10.2020	30.11.2020								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.10.2020	15.10.2020								
3.2.	Поставка основного оборудования	01.10.2020	30.10.2020								
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.11.2020	15.11.2020								
3.6.	Пусконаладочные работы	15.11.2020	30.11.2020								
3.7.	Завершение строительства	30.11.2020	30.11.2020								
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	30.11.2020	31.12.2020								
4.1.	Комплексное опробование оборудования	30.11.2020	15.12.2020								
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется			
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.12.2020	31.12.2020								
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	31.12.2020	31.12.2020								

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст 49 п.3

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 574-03 "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" (постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300)

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

Кравин Д.А.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов 2020г



Наименование инвестиционного проекта: **Строительство КТП** р.п. Сапожок ул. Лушкина

Отчетный период 2020г  
по состоянию на 1 квартал 2020г

№	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода)	Сроки выполнения					Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)						
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
1	Предпроектный и проектный этап	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	30.09.2019	100%	100%			
1.1.	Получение заявки на ТП							не требуется		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП							не требуется		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.07.2019	31.12.2019	06.08.2019	30.09.2019			не требуется*		
1.4.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации									
1.5.	Утверждение проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019					
1.6.	Разработка рабочей документации	31.12.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019					
2	Организационный этап	01.10.2020	31.10.2020							
2.1.	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	01.10.2020	31.10.2020							
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство							не требуется**		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.10.2020	30.11.2020							
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	01.10.2020	15.10.2020							
3.2.	Поставка основного оборудования	01.10.2020	30.10.2020							
3.3.	Монтаж основного оборудования	01.11.2020	15.11.2020							
3.6.	Пусконаладочные работы	15.11.2020	30.11.2020							
3.7.	Завершение строительства	30.11.2020	30.11.2020							
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	30.11.2020	31.12.2020							
4.1.	Комплексное опробование оборудования	30.11.2020	15.12.2020							
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям							не требуется		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	15.12.2020	31.12.2020							
4.4.	Ввод с эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства	31.12.2020	31.12.2020							

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

\*\* Градостроительный кодекс Российской Федерации 17.04.2004 г. № 34-ФЗ

\*\*\* Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. № 57-ФЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории Рязанской области" (Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300)

Заместитель генерального директора по техническим вопросам \_\_\_\_\_ Кравин Д.А.

Исп. Жукова Л.А. 40-51-08

# Форма представления показателей финансовой отчетности

АО "Рязанская областная электросетевая компания"

Финансовые показатели за 1 квартал 2020 года/        год  
млн. рублей

Утверждаю  
Генеральный директор  
С.М. Куликов  
(подпись)  
"15" 05 20 20 года  
М.П.  
АО "Рязанская областная электросетевая компания"  
ОГРН 1090234008936

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2020 года/ за 2020 год
1	2	3
Выручка	240,93	
Чистая прибыль	36,95	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	6,10	
другое: ИНВЕСТИЦИИ		
EBITDA	58,15	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	51,96	
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал	285,84	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	7,43	
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее	7,43	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	124,43	
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	111,54	
по строительству	11,25	
по ремонтам	6,86	
по поставкам топлива	0,00	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	17,85	
Профинансировано на отчетную дату	11,35	
Обеспеченность источниками финансирования	63,6%	
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2016 г.		
на период <u>      </u> гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Начальник ПЭО

*С.М. Куликов*

М.А. Боярина

Отчет о техническом состоянии объектов  
за I квартал 2020 год



Утверждаю  
Генеральный директор АО "РОЭК"

С.М. Куликов

« 15 » май 20 20 года  
М. П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+, -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+, -)	Оформлений в соответствии с законодательством землеотвод (+, -)	Разрешение на строительство (+, -)
1	Реконструкция КЛ-10 кВ ф. №2 ПС «Поляны» с. Поляны			0,25	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
2	Реконструкция ТП «Котельная» г. Скопин мкр. Заречный	0,63			2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
3	Реконструкция ТП 117 г. Касимов	0,4			2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
4	Строительство ВЛ-10 кВ №7 (участок от ЗТП-6 до отпайки от КТП-79 к КТП-91) г. Рязань			0,70	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
5	Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС «Секирино» от опоры №48 фидер №31 «Рязаньэнерго» г. Скопин м-н Заречный			0,9	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
6	Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-котельная — ЗТП-1 г.Скопин м-н Заречный			0,82	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
7	Строительство двухцепной ЛЭП 0,4 кВ от ТП 117 г. Касимов			0,24	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
8	Строительство Отпайка от ВЛ-0,4 №5 от КТП №10 р.п. Сапожок ул. Коровенская			0,19	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
9	Строительство ВЛИ-0,4 с. Полково			0,22	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
10	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РПД ЦН2101 г.Сасово мкр-н Северный			0,25	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
11	Строительство КЛ-10 кВ ф. №4 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино			0,1	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
12	Строительство КЛ-10 кВ ф. №8 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино			0,1	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
13	Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры №1 ф. №10 г.Скопин ул. Ленина			0,25	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
14	Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры ф. №4 г.Скопин ул. Ленина			0,25	2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
15	Строительство КТП-18 р.п. Саран ул. Базарная	0,16			2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**
16	Строительство КТП р.п. Сапожок ул. Лушкина	0,16			2020	2020	+	не требуется*	-	не требуется**

\* Градостроительный кодекс Российской Федерации Глава 6 ст. 49 п.3

Закон Рязанской области от 5 августа 2015 г. N 57-ОЗ "О внесении изменений в статью 11.1 Закона Рязанской области "О градостроительной деятельности на территории

\*\* Рязанской области"

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Крапивин Д.А.

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор АО "РЭК"  
(указывается должность исполнителя (надзора))

С.М. Куликов

(инициалы, фамилия)

(подпись)



## ОТЧЕТ АО "Рязанская областная электросетевая компания"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

### об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 1 квартал 2020 г.

за \_\_\_\_\_ год

" 15 " мая 2020 г.  
(дата составления)

в ГУ "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)

постановления ГУ "РЭК" № 423 от 18.12.2019 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу  
приказ ГУ "РЭК" № 4-ип от 28.10.2019 г.

Таблица 1

Наименование объекта	Период реализации согласно инвести- ционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выпол- нения <sup>5</sup> , %	Стоимость оценки инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
		план	факт		полная стои- мость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток, профицан- сировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
							I квартал 2020 года	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенных проектур)	прочие (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО					48,03	48,03	48,03	17,85	30,18						
Техническое перевооружение и реконструкция					11,10	11,10	11,10	3,54	7,56						
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					1,75	1,75	1,75	0,00	1,75						
ВЛ- 6/10 кВ															
КЛ- 10 кВ															
Реконструкция КЛ-10 кВ ф.№2 ПС «Поляны» с. Поляны	2020 год	Январь 2020	Июнь 2020		0,74	0,74	0,74	0,74	0,74					В соответствии с планом	
ВЛ- 0,4 кВ															
Подстанции (с указанием уровня напряжения)															
Реконструкция ТП «Котельная» г. Скопин мкр. Заречный	2020 год	Январь 2020	Сентябрь 2020		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58					В соответствии с планом	
Реконструкция ТП 117 г. Касимов	2020 год	Январь 2020	Сентябрь 2020		0,43	0,43	0,43	0,43	0,43					В соответствии с планом	
Прочая реконструкция					9,36	9,36	9,36	3,54	5,82					В соответствии с поступившими заявками	
Реконструкция объектов для технологического присоединения	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020	38%	9,36	9,36	9,36	3,54	5,82						
Новое строительство					24,42	24,42	24,42	14,31	10,11						
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					12,52	12,52	12,52	0,00	12,52						
ВЛ- 6/10 кВ															
Строительство ВЛ-10 кВ №7 (участок от ЗТП-6 до отпайки от КТП-79 к КТП-91) г. Рязань	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020		1,78	1,78	1,78	1,78	1,78					В соответствии с планом	
Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС «Секирино» от опоры №48 фидер №31 «Рязаньэнерго» г.Скопин м-н Заречный	2020 год	Январь 2020	Сентябрь 2020		3,01	3,01	3,01	3,01	3,01					В соответствии с планом	
Строительство ВЛЗ-6 кВ ТП-котельная — ЗТП-1 г.Скопин м-н Заречный	2020 год	Январь 2020	Июнь 2020		1,84	1,84	1,84	1,84	1,84					В соответствии с планом	
ВЛ- 0,4 кВ															
Строительство двухцепной ЛЭП 0,4 кВ от ТП 117 г. Касимов	2020 год	Январь 2020	Сентябрь 2020		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58					В соответствии с планом	
Строительство Отпайки от ВЛ-0,4 №5 от КТП №10 р.п. Сапожок ул. Коровенская	2020 год	Январь 2020	Март 2020		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30					В соответствии с планом	
Строительство ВЛИ-0,4 с. Полково	2020 год	Январь 2020	Июнь 2020		0,37	0,37	0,37	0,37	0,37					В соответствии с планом	

Наименование объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятий, год		Стадия выполнения, %	6	Стоимость оценки инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений	
		план	факт			полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде I квартал 2020 года		остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план (годовой) <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по утвержденной проектно- сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочие (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Строительство ВЛ-0,4 кВ от РПД ЦН2101 г Сасово мкр-н Северный	2020 год	Январь 2020	Март 2020		0,43	0,43	0,43	0	0,43					В соответствии с планом	
КЛ-10 кВ															
Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино	2020 год	Январь 2020	Июнь 2020		0,29	0,29	0,29		0,29						
Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 «ПС «Мурмино» - ЗТП №3» п. Мурмино	2020 год	Январь 2020	Июнь 2020		0,29	0,29	0,29		0,29						
Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры №1 ф.№10 г.Скопин ул. Ленина	2020 год	Январь 2020	Сентябрь 2020		0,99	0,99	0,99		0,99						
Строительство КЛ-6 кВ от ПС «Скопин» до энергоопоры ф.№4 г.Скопин ул.Ленина	2020 год	Январь 2020	Июнь 2020		0,99	0,99	0,99		0,99						
КЛ-0,4 кВ															
Подстанции (с указанием уровня напряжения)															
Строительство КТП-18 р.п. Саран ул. Базарная	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020		0,82	0,82	0,82		0,82					В соответствии с планом	
Строительство КТП р.п. Сапожок ул. Лушкина	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020		0,82	0,82	0,82		0,82						
Прочее новое строительство					11,91	11,91	11,91	14,31	-2,40					В соответствии с планом	
Строительство объектов для технологического присоединения потребителей	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020	120%	11,91	11,91	11,91	14,31	-2,40						
														Превышение плана в соответствии с поступившими заявками	
Приобретение объектов основных средств					12,51	12,51	12,51	0,00	12,51						
АПТ-14Т на базе Газель-NEXT Филиал «Рыбновский район электрических сетей»	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020		2,33	2,33	2,33		2,33						ЛИЗИНГ
БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк) ПУ р.п. Шацк	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020		3,43	3,43	3,43		3,43						ЛИЗИНГ
Дизель-генератор (100) Филиал «Скопинский район электрических сетей»	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020		0,22	0,22	0,22		0,22						ЛИЗИНГ
Дизель-генератор (50) Филиал «Рыбновский район электрических сет	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020		0,17	0,17	0,17		0,17					ЛИЗИНГ	
Электротехнич. лабор. на базе ГАЗ Филиал «Сасовские городские распределительные сети»	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020		5,85	5,85	5,85		5,85					ЛИЗИНГ	
Приобретение объектов основных средств прочее	2020 год	Январь 2020	Декабрь 2020		0,50	0,50	0,50		0,50					ЛИЗИНГ	

Д.А. Крапивин

Д.А. Крапивин



Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования 2020 года млн. руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		план (годовой)	факт	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	48,03	17,85	-30,18	-62,8%	
А	Собственные средства, в т.ч.	36,03	11,35	-24,68	-68,5%	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2	Амортизационные отчисления	36,03	11,35	-24,68	-68,5%	
А.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	36,03	11,35			
А.2.2	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
А.3	Прочие собственные средства					
А.3.1	Наименование источника					
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:		6,51	6,51		
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства		6,51	6,51		
Б.3.1	кредиторская задолженность		6,51			
В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	12,01		-12,01	-100,0%	
Г.1	Лизинг	12,01		-12,01	-100,0%	
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал					
Е	Возврат инвестированного капитала					

Начальник ПЭО

тел.: 40-51-15



Боярина М.А.