

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
АО "Рязанская областная электросетевая компания"
млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор АО "РОЭК"
С.М. Куликов
(подпись) 03 20 20 года
МП

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2019 год		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ)	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода	Отклонение ***			Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе за счет	
										уточнения по результатам утвержденной ПСД	уточнения по стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО		71,05800	119,67870	119,67870	96,12010					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	12,2266	20,6089	36,9765	36,9765	34,6731	0,0000				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	12,2266	12,2266	14,4392	14,4392	12,1358	0,0000				
1	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №7 ПС "Сасово" г. Сасово	0,5346	0,5346	0,5346	0,5346	0,5346					
2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1, №2 КТП №17 ул. Малые Фабрики р.п. Сапожок	1,1836	1,1836	1,1312	1,1312	1,1312		-0,0524			
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 КТП №5207 ул. Почтовая р.п. Александров-Невский	1,3549	1,3549	1,1245	1,1245	1,1245		-0,2304			
4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ р.п. Сапожок мкр. Малинки	4,8907	4,8907	5,1269	5,1269	5,1269		0,2362			уточнение технического решения
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТПСС №719 ул. Курашова г. Сасово			2,4058	2,4058			2,4058			Перевод в реконструкцию в связи с внесением изменений в проектную документацию (изменения трассы ВЛ) в соответствии с п.18
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1,2 КТП №1 ул. Есенина р.п. Сарай			0,8935	0,8935	0,9715		0,8935			Перевод в реконструкцию в связи с внесением изменений в проектную документацию (изменения трассы ВЛ) в соответствии с п.19
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ЗТП ЧТЧ №303 ул. Строителей р.п. Чучково	0,7062	0,7062					-0,7062			Перевод в строительство в соответствии с приобретением имущества "Чучковский РЭС" п.17
	Подстанции (с указанием уровня напряжения)										
8	Реконструкция ЗТП №4. Электроснабжение мкр. Металлург г. Скопин Рязанской области.	1,2138	1,2138	1,0171	1,0171	1,0171		-0,1967			выполнение части работ в рамках реконструкции п.9
9	Реконструкция ЗТП №5. Электроснабжение мкр. Металлург г. Скопин Рязанской области.	0,2000	0,2000	0,2210	0,2210	0,2210		0,0210			выполнение части работ в рамках реконструкции п.8
10	Реконструкция РП №94 (ввод №1 ф. №2 с ПС "Касимов 110/35/10 кВ", ввод №2 ф. №9 с ПС "Касимов 110/35/10 кВ", секционная ячейка) пос. Сиверка г. Касимов (замена вводных масляных выключателей на вакуумные)	1,7103	1,7103	1,6655	1,6655	1,6655		-0,0448			
11	Реконструкция ЗТП №10 ул. Советская г. Спасск-Рязанский	0,4325	0,4325	0,3191	0,3191	0,3191		-0,1133			в соотв. с планом. перевод выполнения в хозяйс
1.2	Прочая реконструкция	0,0000	8,3823	22,5373	22,5373	22,5373	0,0000				

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2019 год		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ)	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода	Отклонение ***			Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПДС	
	Реконструкция объектов для технологического присоединения		8,3823	22,5373	22,5373	22,5373	0,0000	14,1550			Превышение плана в связи с поступившими заявками, источник фин-я - кредиторская задолженность
2	Новое строительство	43,1859	43,1859	60,7739	60,7739	60,5779	0,0000				
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности ВЛ-10 кВ	14,1859	14,1859	15,4836	15,4836	18,3199	0,0000				
12	Строительство ВЛ-10 кВ №15 ПС «Сапожок» от опоры №66 до новой КТП р.п.Сапожок мкр. Малинки	0,4368	0,4368	0,4948	0,4948	0,4948		0,0580			уточнение технического решения
13	Строительство пункта секционирования ВЛ-6 кВ ф. 9 РП-2 ПС «Стекольная» мкр. Металлург г. Скопин			1,9223	1,9223	1,9223		1,9223			Исполнение протокола заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ряз. обл. от 22.08.2019
14	Строительство ВЛ-0,4 кВ, ф.№1, 2 КТП №4311 ул.Центральная д.Лосево Клепиковского района	2,7691	2,7691	3,0289	3,0289	3,2298		0,2598			уточнение технического решения
15	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП №5207 ул.Почтовая р.п. Александров-Невский	0,8758	0,8758	1,1336	1,1336	1,1944		0,2579			уточнение технического решения
16	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ЗТП чч №303 ул.Строителей р.п. Чучково			0,7238	0,7238	0,7238		0,7238			Перевод в строительство в соответствии с приобретением имущества "Чучковский РЭС" п.7
17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТПСС №719 ул.Курашова г. Сасово	2,3679	2,3679			2,5747		-2,3679			Перевод в реконструкцию в связи с внесением изменений в проектную документацию (изменения трассы ВЛ) в соответствии с п.5
18	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1, 2 КТП №1 ул.Есенина р.п.Сараи	0,7851	0,7851					-0,7851			Перевод в реконструкцию в связи с внесением изменений в проектную документацию (изменения трассы ВЛ) в соответствии с п.6
18	Подстанции (с указанием уровня напряжения)										
18	Строительство КТП №6156 ул. Новоселов с.Путятино	0,8316	0,8316	1,1116	1,1116	1,1116		0,2800			уточнение технического решения
18	Строительство КТП №1 н.п.Елино Захаровского района	0,6784	0,6784	0,8824	0,8824	0,8824		0,2040			уточнение технического решения
18	Строительство КТП №13 ул.Красная с.Ижевское Спасского района	0,7420	0,7420	0,8967	0,8967	0,8967		0,1547			уточнение технического решения
18	Строительство Михайлов ЗТП 23	0,7529	0,7529	0,7519	0,7519	0,7519					
18	Строительство КТП №3834 с. Поляны	2,1206	2,1206	2,1764	2,1764	2,1764		0,0558			
18	Строительство КТП (место ТП-ПТ-802, ТП-ПТ-806) р.п. Питино, ул. Дунаевского	0,8316	0,8316	1,3670	1,3670	1,3670		0,5354			уточнение технического решения
18	Строительство КТП 10/0,4 кВ р.п. Сапожок мкр. Малинки	0,9942	0,9942	0,9942	0,9942	0,9942					
2.2.	Прочее новое строительство	29,0000	29,0000	45,2903	45,2903	42,2580	0,0000				
18	Строительство объектов для технологического присоединения потребителей	25,0000	25,0000	44,4657	44,4657	42,2580		19,4657			Превышение плана в связи с поступившими заявками, источник фин-я - кредиторская задолженность
18	Проектные работы ИП 2020-2024	4,0000	4,0000	0,8246	0,8246			-3,1754			уточнение технического решения
3.	Приобретение объектов основных средств	23,5992	7,2632	21,9283	21,9283	0,8691	0,0000				
18	БКМ 317 на базе ГАЗ 33081	1,0940	1,0940	1,0940	1,0940						
18	КАМАЗ 43118 с КМУ	1,4657	1,4657	1,4657	1,4657						
18	ЛАДА Ларгус универсал	0,1340	0,1340	0,1340	0,1340						
18	ЛАДА Ларгус	0,1340	0,1340	0,1340	0,1340						
18	ЛАДА Ларгус	0,1340	0,1340	0,1340	0,1340						
18	ГАЗ 33086 с КМУ TAURUS 035A	3,5013	3,5013	3,5013	3,5013						

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2019 год		Освоено (закрты актами выполнен-ных работ)	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода	Отклонение ***				Причины отклонений	
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе за счет			
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
18	Приобретение объектов основных средств прочее	0,8000	0,8000	0,8691	0,8691	0,8691		0,0691					
18	ГАЗ 33086 с КМУ Taurus 035A	1,2903		1,2903	1,2903			1,2903					Аренда по договорам лизинга за счет экономии от снижения потерь
18	БЕЛАРУС 92П с КМУ Taurus 035A	5,0842		5,0842	5,0842			5,0842					Аренда по договорам лизинга за счет экономии от снижения потерь
18	УАЗ-390995	0,5951		0,5941	0,5941			0,5941					Аренда по договорам лизинга за счет экономии от снижения потерь
18	УАЗ-390995	0,5951		0,5941	0,5941			0,5941					Аренда по договорам лизинга за счет экономии от снижения потерь
18	Приборы для лабораторий	2,4163		2,4163	2,4163			2,4163					Аренда по договорам лизинга за счет экономии от снижения потерь
18	Hyundai Santa Fe	2,2673		2,2663	2,2663			2,2663					Аренда по договорам лизинга за счет экономии от снижения потерь
18	Hyundai Santa Fe	2,5797		1,5927	1,5927		0,9870	1,5927					Аренда по договорам лизинга за счет экономии от снижения потерь
18	УАЗ-390995	0,7540		0,3790	0,3790		0,3750	0,3790					Аренда по договорам лизинга за счет экономии от снижения потерь
18	УАЗ-390995	0,7540		0,3790	0,3790		0,3750	0,3790					Аренда по договорам лизинга за счет экономии от снижения потерь

Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Заместитель генерального директора - главный инженер АО «РОЭК»

исп. Знонова Е.С.

Д.А. Крапивин

В.А. Иванюк