

**Отчет о выполнении планов капитальных вложений АО "РОЭК" за 2018 год**

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость Факт	Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров</b>								
<b>2</b>	<b>Период (год долгосрочного периода регулирования)</b>						<b>60 503,83</b>	
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	
2.2	Реконструкция**						18 183,70	
2.3	Техническое перевооружение***						12 448,76	
2.4	Новое строительство****						29 871,36	
<b>АО "РОЭК" Центральный исполнительный аппарат</b>								
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	
<u>Добавить</u>								
1.2	Реконструкция**						18 183,70	
1.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП №6096 ул.Ленинский проспект с.Путятино	Январь 2018	Декабрь 2018				249,10	В соответствии с планом
1.2.2	Реконструкция ТП №50 г.Касимов (замена трансформатора 320 кВА на 400 КВА)	Январь 2018	Декабрь 2018		0,08		347,47	В соответствии с планом
1.2.3	Реконструкция ЗТП №23 ул.Кочубина п.Октябрьский Михайловского района	Январь 2018	Декабрь 2018		0,07		284,41	В соответствии с планом
1.2.4	Реконструкция ЗТП №28 ул.Краснопролетарская п.Октябрьский Михайловского района	Январь 2018	Декабрь 2018		0,23		0,00	Замена на п. 1.4.21 в связи с поступлением заявки на технологическое присоединение
1.2.5	Реконструкция объектов для технологического присоединения	Январь 2015	Декабрь 2019				14 916,12	В соответствии с поступившими заявками
1.2.6	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф №3 ПС «Ермишь» р.п. Ермишь	Январь 2018	Декабрь 2018				281,69	Доп работы п.1.4.5 в соответствии с проектным решением
1.2.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП № 17 ул. Малые Фабрики р. п. Сапожок	Январь 2018	Декабрь 2019				1 235,42	Перевод в реконструкцию в связи с приобретением имущества "Сапожковский РЭС" п.1.4.14
1.2.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф№ 3 от ГКТП-ЧЧ № 204 ул. Пролетарская, р.п. Чучково	Январь 2018	Декабрь 2018				869,49	Перевод в реконструкцию в соответствии с приобретением имущества "Чучковский РЭС" п.1.4.3
<u>Добавить</u>								
1.3	Техническое перевооружение***						12 448,76	
1.3.1	БКМ 317 на базе ГАЗ 33081 Филиал "Касимовские городские распределительные электрические сети"	Июль 2017	Июль 2019				1 562,91	лизинг
1.3.2	Автовышка ВИПО 18-01-05 филиал "Клепиковский район электрических сетей"	Март 2016	Март 2018				287,79	лизинг
1.3.3	ГАЗ-А31R33 (Груз. фургон, 7 мест) Филиал "Сасовские городские распределительные электрические сети"	Декабрь 2017	Декабрь 2018				706,37	лизинг
1.3.4	Автомобиль ВАЗ 2123 «Нива Шевроле» Филиал "Михайловский район электрических сетей"	Май 2017	Май 2018				259,20	лизинг
1.3.5	УАЗ-374195-05 (Груз. фургон) Филиал "Рязанский район электрических сетей"	Декабрь 2017	Декабрь 2018				328,85	лизинг
1.3.6	УАЗ-390995-04 (Груз. фургон) Филиал "Сасовские городские распределительные электрические сети"	Декабрь 2017	Декабрь 2018				335,94	лизинг
1.3.7	КАМАЗ 43118 с КМУ Филиал "Рязский район электрических сетей"	Апрель 2017	Апрель 2019				3 664,33	лизинг
1.3.8	Автомобиль ВАЗ 2123 «Нива Шевроле» Филиал "Рязанский район электрических сетей"	Декабрь 2017	Декабрь 2018				316,01	лизинг
1.3.9	Автовышка ВИПО-18-01-05 ПУ Шацк Филиал "Сасовские городские распределительные электрические сети"	Апрель 2016	Апрель 2018				383,72	лизинг
1.3.10	Автомобиль ЛАДА Ларгус универсал Филиал "Михайловский район электрических сетей"	Март 2018	Март 2019				521,00	лизинг
1.3.11	Автомобиль УАЗ 390995 Фермер Филиал "Спасский район электрических сетей"	Май 2017	Май 2018				235,50	лизинг
1.3.12	Автомобиль УАЗ 390995 Фермер Филиал "Старожилковский район электрических сетей"	Май 2017	Май 2018				235,50	лизинг
1.3.13	Приобретение объектов основных средств прочее	Январь 2018	Декабрь 2018				1 143,59	Кредиторская задолженность
1.3.14	Автомобиль ЛАДА Ларгус ПУ Милославка Филиал "Скопинские городские распределительные сети"	Март 2018	Март 2019				521,00	лизинг
1.3.15	Автомобиль Лада Ларгус Филиал "Рязский район электрических сетей"	Март 2018	Март 2019				521,00	лизинг
1.3.16	ГАЗ 33086 с КМУ TAURUS 035A	Декабрь 2018	Декабрь 2019				184,92	Экономия по покупке
1.3.17	БЕЛАРУС 92П с КМУ TAURUS 035A	Декабрь 2018	Декабрь 2019				144,22	потерь экономия по покупке
1.3.18	УАЗ-390995	Декабрь 2018	Декабрь 2019				130,05	потерь экономия по покупке
1.3.19	УАЗ-390995	Декабрь 2018	Декабрь 2019				130,05	потерь экономия по покупке
1.3.20	Приборы для лабораторий	Декабрь 2018	Декабрь 2019				503,39	потерь экономия по покупке
1.3.21	Hyundai Santa Fe	Декабрь 2018	Декабрь 2019				333,43	потерь экономия по покупке

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость Факт	Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)		
1.4	Новое строительство****						29 871,36	
1.4.1	Строительство ВЛ-10кВ ф.№7 ПС «Коловрат» ул.Свердлова г.Спасск-Рязанский	Январь 2018	Декабрь 2018		0,69		2 163,71	Совместная подвеска ВЛ-0,4 кВ
1.4.2	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП -2667 ул.Советская р.п.Старожилowo	Январь 2015	Декабрь 2018		1,08		774,54	В соответствии с планом
1.4.3	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ГТП ЧЧ №204 ул.Пролетарская р.п.Чучково	Январь 2018	Декабрь 2018		1,2		0,00	Перевод в реконструкцию в соответствии с приобретением имущества "Чучковский РЭС" п.1.4.3
1.4.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ ул. 2-я Поташная, г. Скопин	Январь 2016	Декабрь 2018		0,606		0,00	Досрочное завершение строительства в 2017г
1.4.5	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№5 ЗТП ЕР-300 ул. Площадь Ленина р.п.Ермишь	Январь 2018	Декабрь 2018		0,65		777,60	В соответствии с планом
1.4.6	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП ЕР-804 ул. Площадь Ленина р.п.Ермишь	Январь 2019	Декабрь 2019				0,00	Объект снят. Учтено в корректировке 2019
1.4.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №4150 с.Захарово	Январь 2019	Декабрь 2019				0,00	Объект снят. Учтено в корректировке 2019
1.4.8	Строительство ВЛ-0,4кВ, ф.№1,2 КТП №4311 ул.Центральная д.Лосево Клепиковского района	Январь 2019	Декабрь 2019				167,40	В соответствии с планом. Проект 2018
1.4.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП №5207 ул.Почтовая р.п. Александрo-Невский	Январь 2018	Декабрь 2018		0,58		1 283,49	В соответствии с планом Кредиторская задолженность
1.4.10	Строительство ВЛ-0,4кВ ул.Загородная г.Ряжск Рязанской области	Январь 2018	Декабрь 2018		1,982		909,77	В соответствии с планом
1.4.11	Строительство ВЛ-0,4кВ ф.№1 КТП №4241 д.Головановo дача Клепиковского района	Январь 2018	Декабрь 2018		0,12		183,73	В соответствии с планом
1.4.12	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП №5207 ул.Почтовая р.п. Александрo-Невский	Январь 2019	Декабрь 2020				50,66	В соответствии с планом. Проект 2018
1.4.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.«Ул. Загородная» отх. от ТП №89 ул. Загородная г.Ряжск	Январь 2019	Декабрь 2019				0,00	Объект снят. Учтено в корректировке 2019
1.4.14	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. №1,№2 КТП №17 ул.Малые Фабрики р.п.Сапожок	Январь 2018	Декабрь 2019		0,7		0,00	Перевод в реконструкцию в связи с приобретением имущества "Сапожковский РЭС"
1.4.15	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 КТП №1ул.Есенина р.п.Сараи	Январь 2019	Декабрь 2019				64,93	В соответствии с планом. Проект 2018
1.4.16	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП №10 Ул. 2 Параллельная р.п.Сараи	Январь 2018	Декабрь 2018		0,35		503,44	В соответствии с планом
1.4.17	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ЗТП ЧЧ №303 ул.Строителей р.п.Чучково	Январь 2019	Декабрь 2019				58,18	В соответствии с планом. Проект 2018
1.4.18	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 ул.Ворошилова, ул.Куштина, ул.Гагарина г.Шацк	Январь 2018	Декабрь 2019		0,7		1 566,75	В соответствии с планом Кредиторская задолженность
1.4.19	Строительство КТП «Заводская» ул.Заводская Захаровского района	Январь 2018	Декабрь 2018		0,16		1 346,07	Монтаж пункта секционирования согласно условиям "Рязаньэнерго" Кредитор. задолженность
1.4.20	Строительство объектов для технологического присоединения потребителей	Январь 2015	Декабрь 2019				19 248,35	В соответствии с поступившими заявками
1.4.21	Строительство КТП 6/0,4 кВ 400кВА п. Октябрьский Михайловского р-на	Январь 2018	Декабрь 2018				772,73	В целях технологич. присоединения по поступившей заявке. Из плана 2019г. Кредитор. задолженность

[Добавить](#)