

Отчет о выполнении планов капитальных вложений ОАО "РОЭК" за 2013 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость (тыс. руб.)	Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (кВт, МВА)		
							Факт	
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						57707,89	
1.2	Реконструкция**						0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						11223,20	
1.4	Новое строительство****						15481,07	
	ОАО "РОЭК" Центральный исполнительный аппарат						31103,62	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	
1.2	Реконструкция**						11223,20	
1.2.1	Касимов: рек-я ВЛ10кВ (фидер №1) от РПН№94 до опоры РПН№24 (участок от опоры №15 до опоры №36)	май 2013	декабрь 2013	1,33	1,06	км	777,06	
1.2.2	Рязск: реконструкция ВЛ-10кВ ф.№94 от ТП №20 до ТП №58 ПС "Рязск" 110/10кВ	май 2013	декабрь 2013	0,40	0,4	км	585,66	
1.2.3	Клепики: реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №20, перекресток Комсомольский, р.п. Тума	май 2013	декабрь 2013	6,00	1,69	км	851,20	
1.2.4	Михайлов: реконструкция ВЛ 0,4 кВ на ул. Краснопролетарская п. Октябрьский	май 2013	декабрь 2013	1,00	0,6	км	323,94	
1.2.5	Сасово: ВЛ-0,4кВ ул. Ленина	май 2013	декабрь 2013	1,48	0,838	км	938,60	
1.2.6	Щацк: ул. Энгельса реконструкция ВЛ-0,4 кВ от кв ТП-7 (Заявитель Капасов)	май 2012	июль 2013	0,16	0,157	км	59,32	
1.2.7	Скопин: ул. К.Маркса, замена кабеля сечением 70 мм2 от концевой опоры ВЛ-6 кВ ф. 6 до ТП-84 на высоковольтный кабель большего сечения (заявитель ОАО «Гранд Инвест Банк»)	март 2013	июль 2013	0,04	0,04	км	168,59	
1.2.8	Новодеревенский: реконструкция КТП №5208 ул.Набережная р.п.Ал-Невский 630кВА 10/0,4	май 2013	декабрь 2013	0,63	0,63	кВА	790,00	
1.2.9	Рыбное: Замена трансформатора в ЗТП-9 400 кВА на 630 кВА, Заявитель ООО «Новый дом», Рыбное, ул. Мира	май 2013	август 2013	0,63	0,63	МВА	381,18	
1.2.10	Скопин: ул. Фабричная, замена силового трансформатора мощностью 250 кВА в ТП-10а на 400 кВА (Заявитель «СтройМонтажСервис»)	май 2013	август 2013	0,25	0,25	МВА	264,95	
1.2.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВА ЗТП 3802 ул.Рязанская Поляны	май 2013	октябрь 2013	0,05	0,05	км	25,84	
1.2.12	Михайлов: реконструкция СТП 63 кВА — замена на МТП 100 кВА (для тех. Присоединения ООО «Белые камни»)	август 2013	октябрь 2013	0,04	0,037	МВА	299,43	
1.2.13	Михайлов: реконструкция ВЛ-0,4 кВ г. Михайлов, ул. Новая (для техприсоединения льготной категории заявителей), 350 м	июль 2013	декабрь 2013	0,35	0,35	км	0,00	
1.2.14	Скопин: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ: замена дер. Опор на ж/б провода на СИП (Заявитель МБОУ СОШ № 3, Скопин)	август 2013	октябрь 2013	0,30	0,3	км	141,45	
1.2.15	Щацк: реконструкция ТП-28: замена трансформатора 250 на 400 кВА (Заявитель Щацкая ЦРБ)	август 2013	октябрь 2013	0,15	0,15	МВА	229,87	
1.2.16	Ермишь:реконструкция ЗТП-310: Замена силового трансформатора 160 на 400 кВА (Ермишинский ФОК)	август 2013	октябрь 2013	0,24	0,24	МВА	118,72	
1.2.17	Спасск: реконструкция ТП-23: замена силового трансформатора в 160 на 250 кВА (Заявитель АрхСтройПроект)	август 2013	декабрь 2013	0,09	0,09	МВА	174,42	
1.2.18	Сасово: реконструкция ТП ЦН - 2101 (Для тех.присоединения ФСК)	февраль 2013	ноябрь 2013				286,29	
1.2.19	Рязск: реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП №17 до ТП №18	июль 2013	сентябрь 2013	0,60	0,6	км	792,01	
1.2.20	Рязск: реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП №90 до ТП №58	июль 2013	сентябрь 2013	0,43	0,43	км	405,05	
1.2.21	Михайлов: реконструкция трансформатора ТД-10000-35/6 кВ на ПС 35/6 "Зеленая"	июль 2013	сентябрь 2013				373,15	
1.2.22	Рязанский РЭС: Реконструкция ВЛ-10, 100 м., с. Поляны (идет к МТП ул. Энгельса)	декабрь 2013	январь 2014	0,10	0,01	км	262,60	
1.2.23	Рязск: Реконструкция ВЛ-0,4 кВг, 105 м., (г.Рязск, ул. Свободы)	декабрь 2012	июль 2013	0,11	0,105	км	60,15	
1.2.24	Рязанский РЭС: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 100 м п. Ласковский, ул. Лесная	апрель 2013	сентябрь 2013	0,10	0,1	км	86,77	
1.2.25	Рязанский РЭС: реконструкция ВЛ-0,4 кВ,д. Полково, ул. Новая	апрель 2013	сентябрь 2013	0,08	0,08	км	35,51	
1.2.26	Новодеревенский район: реконструкция ВЛ-0,4 кВ р.п. Ал. - Невский, ул. Почтовая (ТП физ.лиц)	июнь 2013	сентябрь 2013	0,05	0,05	км	82,57	
1.2.27	Спасск: реконструкция ВЛ-10 кВ, Спасский р-н, с. Новый Киструс, ул. Полевая (ТП физ.лиц)	сентябрь 2013	ноябрь 2013	0,18	0,181	км	289,59	
1.2.28	Пителино: реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Полевая	октябрь 2013	декабрь 2013	0,20	0,2	км	716,00	
1.2.29	Реконструкция ВЛ-10 кВ (ТП МСО) ул. Большая и Веселая г. Рыбное	октябрь 2013	декабрь 2013	0,54	0,54	км	877,61	
1.2.30	Спасск: реконструкция ВЛ-0,4, Спасский р-н, с. Новый Киструс, ул. Полевая (ТП физ.лиц)						0,00	
1.2.31	Михайлов: Модернизация устройств релейной защиты ПС 35/6 кВ «Зеленая»	октябрь 2013	декабрь 2013				169,00	
1.2.32	Реконструкция административно-производственного здания (газификация) в г.Скопин	октябрь 2013	январь 2014				556,66	
1.3	Техническое перевооружение***						15481,07	
1.3.1	Касимовские ГРЭС ВА3 2131 «Нива Шевроле»						307,91	
1.3.2	Пителино РЭС УАЗ 390995 фермер						412,71	
1.3.3	ЦИА КИА Спортидж легк.						153,46	
1.3.4	Сервер Is7000b/PRO2U (SX1912M)						172,16	
1.3.5	Многофункциональное устройство XEROX WorkCentre 5020/DN						213,99	
1.3.6	ИБП UPS 6000VA Smart On-Lane APC SURT6000XLI						101,32	
1.3.7	ТП - 5 Ряз.р-н, п.Мурмино						113,08	
1.3.8	КТП 5070 Ряз.р-н, д.Красный Восход						93,51	
1.3.9	КТП 3612 Ряз.р-н, п.Окский						70,67	
1.3.10	КТП 3178 Ряз.р-н, с.Поляны						93,51	
1.3.11	КТП 5512 Ряз.р-н, н.п.Стенькино						56,54	
1.3.12	КТПБ 2429 Ряз.р-н, п.Листвянка						283,91	
1.3.13	КТПБ 3620 Ряз.р-н, п.Окский						71,52	
1.3.14	КТП 3502 Ряз.р-н, н.п.Стенькино						49,47	
1.3.15	КТП 2233 Ряз.р-н, н.п.Стенькино						50,69	
1.3.16	КТП 5045 Ряз.р-н, с.Дубровичи						94,64	

Отчет о выполнении планов капитальных вложений ОАО "РЭК" за 2013 год

1.3.17	КТП 3214 Ряз.р-н, п.Мурмино								71,52	
1.3.18	ТП - 3 Ряз.р-н, п.Мурмино								165,61	
1.3.19	КТП 5653 Ряз.р-н, н.п.Стенькино								56,54	
1.3.20	ТП 3807 Ряз.р-н, с.Поляны								70,98	
1.3.21	ТП 3806 Ряз.р-н, с.Поляны								70,98	
1.3.22	ЗТП 3465 Ряз.р-н, п.Листвянка								228,38	
1.3.23	ЗТП 3464 Ряз.р-н, п.Листвянка								262,09	
1.3.24	ЗТП 5628 Ряз.р-н, с.Александрово								149,19	
1.3.25	ТП 2 Ряз.р-н, п.Приозерный								35,76	
1.3.26	ЗТП 3833 Ряз.р-н, п.Поляны								271,48	
1.3.27	ЗТП 2368 Ряз.р-н, п.учхоза Стенькино								347,51	
1.3.28	ТП 2325 Ряз.р-н, с.Дядьково								23,84	
1.3.29	ЗТП 2442 Ряз.р-н, п.учхоза Стенькино								251,54	
1.3.30	ЗТП КНС-1 Ряз.р-н, п.Поляны								241,44	
1.3.31	ЗТП 3802 Ряз.р-н, п.Поляны								161,59	
1.3.32	ТП 5010 Ряз.р-н								47,68	
1.3.33	ТП 4 Ряз.р-н, п.Мурмино								205,21	
1.3.34	ЗТП 58 Ряз.р-н, п.Поляны								276,53	
1.3.35	ЗТП "Озерная" Ряз.р-н, п.Поляны								247,83	
1.3.36	ТП 7 Ряз.р-н, п.Мурмино								196,59	
1.3.37	КТП 2252 Ряз.р-н, с.Александрово								77,80	
1.3.38	ЗТП 3489 Ряз.р-н, с.Александрово								83,70	
1.3.39	ЗТП 55 Ряз.р-н, п.Поляны								273,00	
1.3.40	ЗТП 3131 Ряз.р-н, п.Поляны								163,07	
1.3.41	ТП "Водозабор" Ряз.р-н, с.Поляны								112,21	
1.3.42	ЗТП 2 Ряз.р-н, п.Поляны								163,67	
1.3.43	ТП 3834 Ряз.р-н, с.Поляны								141,95	
1.3.44	Машина бурильная БМ-205 (заводской № 345)								250,00	
1.3.45	ЦИА Автомобиль Volkswagen Passat								254,24	
1.3.46	р.п.Чучково Административное здание								750,00	
1.3.47	Земельный участок под административное здание (нежилое) Чучково 1394,56 кв.м								200,00	
1.3.48	Лазерный дальномер Vertex Laser L402								50,42	
1.3.49	Тренажер таХЭК сердечно-легочный и мозговой реанимации								69,00	
1.3.50	ВЛ-0,4кВ Ряз.р-н, с.Кораблино, 1,17291 км								142,62	
1.3.51	ВЛ-0,4кВ Ряз.р-н, с.Кораблино, 1,123 км								135,70	
1.3.52	КТП-3167 Ряз.р-н, д.Деулино								110,12	
1.3.53	КТП-3 Ряз.р-н, п.Приозерный								89,76	
1.3.54	КТП-3836 Ряз.р-н, с.Поляны								110,12	
1.3.55	КТП 5637 Ряз.р-н, с.Реткино								97,41	
1.3.56	КТП 5597 Ряз.р-н, д.Ровное								110,12	
1.3.57	КТП 5515 Ряз.р-н, д.Ровное								97,41	
1.3.58	КТП 5558 Ряз.р-н, с.Вышгород								110,12	
1.3.59	КТПБ котельная Ряз.р-н, п.Мурмино								142,27	
1.3.60	Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 X9L212300E0495510								463,56	
1.3.61	Автомобиль УАЗ 29891-396200D0218755 (Сасово)								409,32	
1.3.62	Автомобиль УАЗ 315195-315140E0000147 (Путятино)								411,02	
1.3.63	Сасово Автомобиль УРАЛ 43203								694,07	
1.3.64	Бурильно-крановая машина БКМ BUER LS 1030-003 на шасси Silant								3 100,00	
1.3.65	Воздушная ЛЭП н/н Рязанский р-н, с.Дядьково 1,085 км								163,69	
1.3.66	Электросетевое имущество в Сапожков. Районе								0,00	
1.3.67	Автомобиль ГАЗ 330232 (грузовой-бортовой)								393,38	
1.3.68	Автомобиль ГАЗ 2705								367,93	
1.3.69	Здание трансформаторной подстанции ЗТП-3600 (Ряз. р-н, с.Вышетравино)								22,03	
1.4	Новое строительство*****								31103,62	
1.4.1	Ермишь: строительство ВЛЗ 6 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная	май 2013	декабрь 2013	0,50	0,5	км			833,94	
1.4.2	Захарово: строительство ВЛ-10кВ с.Захарово ул.Школьная(от ЗТП 4170 в сторону ЗТП 4309)	май 2013	декабрь 2013	0,33	0,325	км			1 153,95	

Отчет о выполнении планов капитальных вложений ОАО "РЭК" за 2013 год

1.4.3	Сапожок: строительство ВЛ-10кВ ул.Революции	май 2013	декабрь 2014	1,80	0,74	км	938,33
1.4.4	Спасск: строительство ВЛЗ-10кВ от ТП №93- ТП №92- ТП №21 (с совм. Подвеской ВЛ-0,4 кВ) по ул.Свердлова, ул.Дачная, ул.Ломоносова	май 2013	декабрь 2014	1,30	0,288	км	999,16
1.4.5	Клепики: Строительство ВЛ-10 кВ, (240м) Клепиковский р-н, п.Тума заявитель ООО «Вторчермет» (Металлоресурс)	июнь 2012	сентябрь 2013	0,24	0,24	км	0,00
1.4.6	Рязанский РЭС: Строительство ВЛ -10 кВ, с. Дубровичи, ул. Молодежная, 250 м.	июнь 2013	декабрь 2013	0,25	0,25	км	175,26
1.4.7	Спасск: строительство ВЛ-10 кВт (Спасский р-н., ул. Спасская)	май 2013	декабрь 2013	0,35	0,35	км	405,33
1.4.8	Спасск: Строительство ВЛ-10 кВ, пос. Спиртзаводской, Спасский р-н	май 2013	август 2013	0,57	0,57	км	101,82
1.4.9	Скопин: строительство ВЛ-6кВ с реконструкцией ВЛ-6 кВ №4 (с совм. Подвеской ВЛ-0,4 кВ) ЦРП № 1 -ЦРП № 2	март 2013	декабрь 2013	2,40	1,2	км	1 702,77
1.4.10	Милославское: строительство ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская	май 2013	декабрь 2013	1,60	0,807	км	1 239,42
1.4.11	Новодеревенский: строительство ВЛ 0,4 кВ ул.Молодежная р.п. Ал-Невский	май 2013	декабрь 2013	0,36	0,36	км	481,50
1.4.12	Пителино: строительство ВЛ 0,4 кВ ул.Полевая	май 2013	декабрь 2013	0,87	0,87	км	171,58
1.4.13	Рыбное: строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-3188 до ул. Лермонтова	май 2013	декабрь 2013	2,17	0,72	км	1 099,60
1.4.14	Рязанский: строительство ВЛ 0,4 кВ п.Деулино от ТП№3167 3650м	март 2013	декабрь 2013	3,65	0,944	км	1 125,34
1.4.15	Сарай: строительство ВЛ-0,4кВ фид.№6 ул.Советская 4970 м.	май 2013	декабрь 2014	4,97	1,192	км	1 512,16
1.4.16	Старожиллово: строительство ВЛ-0,4 кВ, ул. Набережная с. Истье	май 2013	декабрь 2013	1,85	0,889	км	2 134,86
1.4.17	Чучково: ВЛ-0,4кВ 2,7 км с.Назаровка ул.Лесная-ул. Октябрьская-ул.Первомайская	май 2013	декабрь 2013	2,70	1	км	1 260,80
1.4.18	Шацк: строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 13 фидер «Рабоче-Крестьянская, РОВД»	май 2013	декабрь 2013	0,82	0,368	км	386,65
1.4.19	Шацк: строительство ВЛ-0,4 от ЗТП-13 фидер "Карла-Маркса РОНО-ЦСУ"	май 2013	декабрь 2013	0,62	0,621	км	1 092,44
1.4.20	Захарово: Строительство ВЛ-0,4 кВ, (456) м	август 2013	декабрь 2013	0,34	0,456	км	463,49
1.4.21	Касимов: Строительство ВЛ-0,4 кВ 350 м от ТП 107, (г.Касимов, ул. Сосновый бор)	август 2012	август 2013	0,35	0,35	км	272,25
1.4.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №29 Клепики ул.Московская	март 2013	август 2013	0,11	0,11	км	61,92
1.4.23	Пителино: Строительство ВЛ-0,4 кВ, ул.Пролетарская	декабрь 2012	декабрь 2013	0,16	0,16	км	123,99
1.4.24	Ряжск: строительство ВЛ-0,4 кВт, 130 м., (г.Ряжск, Ул. Пожалостина)	июнь 2012	август 2013	0,13	0,13	км	48,61
1.4.25	Рязанский РЭС: Строительство ВЛ-0,4 кВ 123 м с. Дядьково, ул. Садовая	май 2013	декабрь 2013	0,12	0,12	км	0,00
1.4.26	Рязанский РЭС: Строительство ВЛ-0,4 кВ 25 м п. Ласковский, ул. Лесная	май 2013	декабрь 2013	0,03	0,03	км	43,99
1.4.27	Рязанский РЭС: Строительство ВЛ-0,4 кВ 50 м п. Ласковский, ул. Молодежная	май 2013	декабрь 2013	0,05	0,05	км	79,75
1.4.28	Рязанский РЭС: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 58 м, п. Варские, ул. Северная	май 2013	декабрь 2013	0,06	0,06	км	48,15
1.4.29	Рязанский РЭС: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 280 м, с. Поляны,	май 2013	декабрь 2013	0,28	0,28	км	288,75
1.4.30	Рязанский РЭС: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 35 м, с. Кельцы, ул. Покровская	май 2013	декабрь 2013	0,04	0,04	км	51,39
1.4.31	Рязанский РЭС: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 15 м, д. Листьянка, ул. Прудная	май 2013	декабрь 2013	0,015	0,015	км	38,39
1.4.32	Рязанский РЭС:Строительство ВЛ-0,4 кВ, 66 м, с. Кельцы, ул. Покровская	май 2013	декабрь 2013	0,066	0,066	км	68,34
1.4.33	Рязанский РЭС:Строительство ВЛ-0,4 кВ, с. Дубровичи, ул. Молодежная, 850 м.	май 2013	декабрь 2013	0,85	0,85	км	948,83
1.4.34	Спасск: Строительство ВЛ-0,4 кВ (Спасский р-н., ул. Циолковского, ул. Вагнера, ул. Спасская, ул. Мещерская)	май 2013	декабрь 2013	2,4	2,4	км	2 722,19
1.4.35	Спасск: Строительство ВЛ-0,4 кВ, ул. Южная, пос. Спиртзаводской, Спасский р-н	май 2013	декабрь 2013	0,5	0,5	км	634,15
1.4.36	Старожиллово: Строительство ВЛ-0,4 кВ 420 м (Старожилловский р-н, ул. Лесная)	август 2012	август 2013	0,42	0,42	км	276,05
1.4.37	Шацк: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 380 м, Шацкий р-н, ул. Костычева	июль 2013	декабрь 2013	0,38	0,38	км	34,60
1.4.38	Михайлов: строительство КТП-10/0,4кВ-Р-250кВА ул.Береговая	май 2013	декабрь 2013	0,16	0,16	кВА	536,67
1.4.39	Пителино: строительство КТП ул.Полевая р.п.Пителино 10/0,4 160 кВА	май 2013	декабрь 2013	0,16	0,16	кВА	454,82
1.4.40	Пуятино: строительство КТП №6107 10/0,4 160кВА	май 2013	декабрь 2013	0,16	0,16	кВА	595,88
1.4.41	Рязанский: строительство КТП 2325 160 кВА с.Дядьково	май 2013	декабрь 2013	0,06	0,063	кВА	442,89
1.4.42	Рыбное: строительство КТП-10/0,4 кВ 400кВа - У1 №62 , ул. Приокская (КТП-62)	сентябрь 2012	август 2013	0,25	0,25	км	425,91
1.4.43	Рязанский РЭС: Строительство КМТП 10/0,4 кВ, с. Поляны, ул. Энгельса, 160 кВА	май 2013	декабрь 2013	0,16	0,16	МВА	413,95
1.4.44	Рязанский РЭС: Строительство ТП 10/0,4 кВ, с. Александрово, 250 кВА	май 2013	декабрь 2013	0,16	0,16	МВА	461,27
1.4.45	Рязанский РЭС: Строительство ТП 10/0,4 кВ, с. Дубровичи, ул. Молодежная, кВ 250 кВА	май 2013	декабрь 2013	0,25	0,25	МВА	365,10
1.4.46	Спасск: Строительство КТП-250 кВА, ул. Южная, пос. Спиртзаводской, Спасский р-н	май 2013	декабрь 2013	0,25	0,25	МВА	545,70
1.4.47	Спасск: строительство, КТП 400 кВА, г. Спасск, ул. Спасская	май 2013	декабрь 2013	0,63	0,63	МВА	621,38
1.4.48	Рязанский: строительство ВЛ-0,4 кВ 35 м., переход под ВЛ-10 кВ д Кораблино (ТП физ.лиц)	июнь 2013	декабрь 2013	0,04	0,035	км	0,00
1.4.49	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1 с.Елино, Захаровский р-н	май 2012	август 2013				13,36
1.4.50	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 2326 по ул. Мира в р. п. Милославское	май 2012	декабрь 2013				55,28
1.4.51	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3 по ул. Новая в р. п. Сарай	май 2012	август 2013				66,19
1.4.52	Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина в г. Спасск	май 2012	август 2013				54,00
1.4.53	ВЛ 0,4 кВ фидер №4 ул. Первомайская р.п. Ал-Невский	май 2012	декабрь 2013				39,73
1.4.54	ВЛ-0,4 от ТП 13 по ул. Цирупа- Интернациональная г.Шацк	май 2012	декабрь 2013				11,28
1.4.55	КТП «Пятиэтажка», с.Елино, Захаровский р-н	май 2012	август 2013				12,68
1.4.56	КТП №6105/1 с.Пуятино	май 2012	август 2013				5,02
1.4.57	Рязанский: строительство ВЛ-0,4 кВ с. Александрово, 110 м. (От МТП 10/0,4) (ТП физ. Лиц)	май 2013	декабрь 2013	0,11	0,11	км	0,00
1.4.58	Рязанский: строительство ВЛ-0,4 кВ 200 м. с. Варские (ТП физ. Лиц)	май 2013	декабрь 2013	0,20	0,2	км	0,00
1.4.59	Строительство ЛЭП10 (ВЛ 10 и КЛ10) кВ ул.Рязанская, Пролетарская, Паровозная г.Рыбное (резер эл сн)	июль 2013	декабрь 2013	0,87	0,87	км	2 103,99
1.4.60	Михайлов: строительство ВЛ-10 кВ ул.Береговая	июль 2013	декабрь 2013	0,35	0,35	км	566,41
1.4.61	Рыбное: строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-3188 до ул. Лермонтова (1 этап)	май 2012	декабрь 2013				8,50
1.4.62	Михайлов: строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Береговая						0,00
1.4.63	Рязанский: строительство ВЛ-0,4 кВ 50 м. с. Поляны, ул. Рязанская (ТП физ. Лиц)						0,00
1.4.64	Шацк: строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 13 фидер «Рабоче-Крестьянская, РОВД» 1 этап	май 2012	декабрь 2013				6,32
1.4.65	Строительство технического здания в г.Скопин ул.Советская 18 кв.м	октябрь 2013	декабрь 2013				277,50