

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
Генеральный директор АО "РЭК"

(указывается должность-уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

С.М. Куликов

(инициалы, фамилия)

(подпись)



ОТЧЕТ уточненный АО "Рязанская областная электросетевая компания"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за _____ 2019г. _____

за _____ год

" 26 " марта 2020 г.
(дата составления)

в ГУ "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _____
постановления ГУ "РЭК" № 468 и № 469 от 25.12.2018 г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу _____
приказ ГУ "РЭК" № 5-ип от 28.10.2019 г.

Таблица 1

Наименование объекта	Период реализации согласно инвести- ционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выпол- нения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений
		план	факт		полная строи- мость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
							IV квартал 2019 года	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров закупочных процедур	прочие (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО					91,86	74,38	59,21	0							
Техническое перевооружение и реконструкция					20,23	19,92	17,17	30,81							
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					11,65	12,94	10,19	12,03							
ВЛ- 6/10 кВ															
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№7 ЛЭС "Сасово" г. Сасово	2019 год	Сентябрь 2019	август 2019	100%	0,45	0,45	0,45	0,45						В соответствии с планом	
КЛ- 10 кВ															
ВЛ- 0,4 кВ															
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1, №2 КТП №17 ул. Малые Фабрики р.п. Сапожок	2018 -2019 год	Июнь 2019	Июнь 2019	100%	2,39	0,99	0,99	0,94						В соответствии с планом	
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 КТП №5207 ул. Почтовая р.п. Александров-Невский	2019 год	Сентябрь 2019	Июнь 2019	100%	1,13	1,13	1,13	0,94						В соответствии с планом	
Реконструкция ВЛ-0,4 кв р.п. Сапожок мкр. Малинники	2019 год	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	100%	4,08	4,08	4,08	4,27						В соответствии с планом	
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТПСС №719 ул. Курашова г. Сасово	2019 год		Август 2019	100%		2,00		2,00						Перевод в реконструкцию в связи с внесением изменений в проектную документацию (изменения трассы ВЛ) в соответствии с п.18	
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1, 2 КТП №1 ул. Есенина р.п. Сараи	2019 год		Август 2019	100%		0,74		0,74						Перевод в реконструкцию в связи с внесением изменений в проектную документацию (изменения трассы ВЛ) в соответствии с п.19	
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ЗТП чч №303 ул. Строителей р.п. Чучково	2019 год	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	0%	0,65	0,59	0,59							Перевод в строительство в соответствии с приобретением имущества "Чучковский РЭС" п.17	
Подстанции (с указанием уровня напряжения)															
Реконструкция ЗТП №4. Электроснабжение мкр. Металлург г. Скопин Рязанской области.	2019 год	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	100%	1,01	1,01	1,01	0,85						В соответствии с планом	
Реконструкция ЗТП №5. Электроснабжение мкр. Металлург г. Скопин Рязанской области.	2019 год	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	100%	0,17	0,17	0,17	0,18						В соответствии с планом	
Реконструкция РП №94 (ввод №1 ф. №2 с ПС "Касимов 110/35/10 кВ", ввод №2 ф. №9 с ПС "Касимов 110/35/10 кВ", секционная ячейка) пос. Сиверка г. Касимов (замена вводных масляных выключателей на вакуумные)	2019 год	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	100%	1,43	1,43	1,43	1,39						В соответствии с планом	
Реконструкция ЗТП №10 ул. Советская г. Спасск- Рязанский	2019 год	Декабрь 2019	Декабрь 2019	100%	0,36	0,36	0,36	0,27						В соответствии с планом	
Прочая реконструкция					8,58	6,99	6,99	18,78							

Наименование объекта	Период реализации согласно инвести- ционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выпол- нения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²				Причины отклонений
		план	факт		полная стои- мость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде IV квартал 2019 года		остаток ⁴ профинан- сировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них, за счет:			
							план (годовой) ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14	15
Реконструкция объектов для технологического присоединения	2019 год	Декабрь 2019	Декабрь 2019	100%	8,58	6,99	6,99	18,78						Превышение плана в в связи с поступившими заявками, источник фин-я - кредиторская задолженность
Новое строительство														
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
ВЛ- 6/10 кВ														
Строительство ВЛ-10 кВ №15 ПС «Сапожок» от опоры №66 до новой КТП р.п.Сапожок мкр. Малинники	2019 год	Июнь 2019	Июнь 2019	100%	0,36	0,36	0,36	0,41						В соответствии с планом
Строительство ВЛ-6 кВ с Пунктом секционирования ф. 9 РП-2 ПС «Стекольная» мкр. Металлург г. Скопин	2019 год	Октябрь 2019	Декабрь 2019	100%		1,60		1,60						Исполнение протокола заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ряз. обл. от 22.08.2019 источник фин-я - кредиторская задолженность
ВЛ- 0,4 кВ														
Строительство ВЛ-0,4кВ, ф.№1,2 КТП №4311 ул.Центральная д.Лосено Клепиковского района	2019 год	Декабрь 2019	Ноябрь 2019	100%	2,47	2,31	2,31	2,52						В соответствии с планом
Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП №5208 ул.Почтовая р.п. Александров-Невский	2019 год	Сентябрь 2019	Ноябрь 2019	100%	0,78	0,73	0,73	0,94						В соответствии с планом
Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ЗТП ЧЧ №303 ул.Строителей р.п.Чучково	2019 год		Август 2019	100%		0,60		0,60						Перевод в строительство в соответствии с приобретением имущества "Чучковский РЭС" п.7
Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТПСС №719 ул.Курашова г.Сасово	2019 год	Сентябрь 2019		0%	2,11	1,97	1,97							Перевод в реконструкцию в связи с внесением изменений в проектную документацию (изменения трассы ВЛ) в соответствии с п.5
Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 КТП №1 ул.Есенина р.п.Сараи	2019 год	Сентябрь 2019		0%	0,72	0,65	0,65							Перевод в реконструкцию в связи с внесением изменений в проектную документацию (изменения трассы ВЛ) в соответствии с п.6
КЛ-10 кВ														
КЛ-0,4 кВ														
Подстанции (с указанием уровня напряжения)														
Строительство КТП №6156 ул. Новоселов с Путигино	2019 год	Декабрь 2019	Октябрь 2019	100%	0,69	0,69	0,69	0,93						В соответствии с планом
Строительство КТП №1 н.п.Елино Захаровского района	2019 год	Декабрь 2019	Ноябрь 2019	100%	0,57	0,57	0,57	0,74						В соответствии с планом
Строительство КТП №13 ул.Красная с Ижевское Спасского района	2019 год	Декабрь 2019	Ноябрь 2019	100%	0,62	0,62	0,62	0,75						В соответствии с планом
Строительство Михайлов ЗТП 23	2019 год	Декабрь 2019	Декабрь 2019	100%	0,63	0,63	0,63	0,63						В соответствии с планом

Наименование объекта	Период реализации согласно инвести- ционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выпол- нения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²				Причины отклонений	
					полная стои- мость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
		план	факт				IV квартал 2019 года	план (головой) ³			факт ⁴	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно- сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	13	14	15	
Строительство КТП №3834 с. Поляны	2019 год	Сентябрь 2019	Ноябрь 2019	100%	1,77	1,77	1,77	1,77	1,81					В соответствии с планом	
Строительство КТП (место) ПП-802, ТП-ПТ-806) р.п. Пителино, ул. Луначарского	2019 год	Декабрь 2019	Декабрь 2019	100%	0,69	0,69	0,69	0,69	1,14					В соответствии с планом	
Строительство КТП 10/0,4 кВ р.п.Сапожок мкр. Малинки	2019 год	Июнь 2019	Июнь 2019	100%	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83					В соответствии с планом	
Прочее новое строительство					24,17	24,17	24,17	24,17	37,74						
Строительство объектов для технологического присоединения потребителей	2019 год	Декабрь 2019	Декабрь 2019	100%	20,83	20,83	20,83	20,83	37,05					В соответствии с поступившими заявками	
Проектные работы ИП 2020-2024	2019 год	Декабрь 2019	Декабрь 2019	21%	3,33	3,33	3,33	3,33	0,69						
Приобретение объектов основных средств					35,23	16,26	6,05	18,27							
БКМ 317 на базе ГАЗ 33081	2017-2019 год	Июль 2019		100%	3,27	0,91	0,91	0,91						ЛИЗИНГ	
КАМАЗ 43118 с КМУ	2017-2019 год	Апрель 2019		100%	7,32	1,22	1,22	1,22						ЛИЗИНГ	
ЛАДА Ларгус универсал	2018-2019 год	Декабрь 2019		100%	0,63	0,11	0,11	0,11						ЛИЗИНГ	
ЛАДА Ларгус	2018-2019 год	Декабрь 2019		100%	0,63	0,11	0,11	0,11						ЛИЗИНГ	
ЛАДА Ларгус	2018-2019 год	Декабрь 2019		100%	0,63	0,11	0,11	0,11						ЛИЗИНГ	
ГАЗ 33086 с КМУ TAURUS 035A	2018-2019 год	Декабрь 2019		100%	4,18	2,92	2,92	2,92						ЛИЗИНГ	
Приобретение объектов основных средств прочее	2019 год	Декабрь 2019		100%	0,67	0,67	0,67	0,72						В соответствии с планом	
ГАЗ 33086 с КМУ TAURUS 035A	2018-2019 год	Декабрь 2019			4,11	1,08		1,08						Экономия по покупке потерь	
БЕЛАРУС 92П с КМУ TAURUS 035A	2018-2019 год	Декабрь 2019			4,38	4,24		4,24						Экономия по покупке потерь	
УАЗ-390995	2018-2019 год	Декабрь 2019			0,63	0,50		0,50						Экономия по покупке потерь	
УАЗ-390995	2018-2019 год	Декабрь 2019			0,63	0,50		0,50						Экономия по покупке потерь	
Приборы для лабораторий	2018-2019 год	Декабрь 2019			2,52	2,01		2,01						Экономия по покупке потерь	
Hyundai Santa Fe	2018-2019 год	Декабрь 2019			2,22	1,89		1,89						Экономия по покупке потерь	
Hyundai Santa Fe	2019 год	Декабрь 2019			2,15			1,33	0,82	1,33				Экономия по покупке потерь	
УАЗ-390995	2019 год	Декабрь 2019			0,63			0,32	0,31	0,32				Экономия по покупке потерь	
УАЗ-390995	2019 год	Декабрь 2019			0,63			0,32	0,31	0,32				Экономия по покупке потерь	

стигатель генерального директора по техническим вопросам

Д.А. Крапивин

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования 2019 года млн. руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		план (годовой)	факт	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	59,2150	99,732	40,5173	68,4%	
А	Собственные средства, в т.ч.	53,8290	51,8046	-2,0244	-3,8%	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	18,8616	14,4949	-4,3667	-23,2%	
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	18,8616	13,6215	-5,2401	-27,8%	
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
	Прочая прибыль		0,8735			
А.2	Амортизационные отчисления	34,9674	37,3097	2,3423	6,7%	
А.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	34,9674	37,3097	2,3423	6,7%	
А.2.2	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
А.3	Прочие собственные средства					
А.3.1	Наименование источника					
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:		30,3783	30,3783		
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства		30,3783	30,3783		
Б.3.1	кредиторская задолженность		30,3783	30,3783		Превышение плана в связи с поступившими заявками
В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	5,3860	17,5493	12,1633	225,8%	
Г.1	Лизинг	5,3860	17,5493	12,1633	225,8%	превышение за счет экономии от снижения уровня потерь
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал					
Е	Возврат инвестированного капитала					

Начальник ПЭО

тел.: 40-51-15



Боярина М.А.