

Отчет о выполнении планов капитальных вложений ОАО "РОЭК" за 2014 год							
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость (тыс. руб.)
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (км., МВА)	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						64522.49
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0.00
1.2	Реконструкция**						5700.76
1.3	Техническое перевооружение***						11132.01
1.4	Новое строительство****						47689.72
ОАО "РОЭК" Центральный исполнительный аппарат							
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0.00
1.2	Реконструкция**						5700.76
1.2.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-15 до ТП-14 г.Рязск Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.000	0	км	972.85
1.2.2	Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от КТП 2520 ул.Павлова р.п.Старожилово Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.000	0	км	67.06
1.2.3	##### ###	январь 2014	декабрь 2014	0.000	0	км	1 101.90
1.2.4	Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 63 160 кВА г.Михайлов Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.090	0.090	МВА	262.49
1.2.5	Реконструкция РП-2 для резервного электроснабжения г.Рыбное Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.000	0.000	МВА	389.04
1.2.6	Реконструкция КТП 107 (замена т р-ра 100 кВА на 160 кВА) Ряз.обл. г.Касимов, ул. Березовая, д.б.	октябрь 2014	декабрь 2014	0.060	0.000	МВА	151.14
1.2.7	Касимов: реконструкция ТП-103 ул.Северная г.Касимов Замена трансформатора 250 кВА на 2х400 кВА	январь 2014	декабрь 2014	0.550	0.550	МВА	715.80
1.2.8	Клепики: Замена трансформатора в ГКТП №4291 315 кВА на 400 кВА (ТП ООО «РемстройСервис»)	январь 2014	декабрь 2015	0.085	0.085	МВА	242.33
1.2.9	Клепиковский: реконструкция ТП-7, замена трансформатора 250 кВА на ТМГ 400 кВА (для ТП ЗАО «Дикси Юг»)	январь 2014	декабрь 2014	0.150	0.150	МВА	244.87
1.2.10	Рыбное: Реконструкция ЦРП-1: Замена трансформатора 400 на 630 кВА, ул. Электротяговая, г. Рыбное	январь 2014	декабрь 2014	0.230	0.230	МВА	484.67
1.2.11	Рыбное: реконструкция РП-3: замена трансформатора 250 на 400 кВА (ООО «Крепость»)	январь 2014	декабрь 2014	0.150	0.150	МВА	270.81
1.2.12	Реконструкция ТП 13 (замена т р-ра 320 кВА на 630 кВА) Ряз.обл.,г. Скопин,пл. Ленина,д.24.	октябрь 2014	декабрь 2014	0.310	0.000	МВА	362.16
1.2.13	Реконструкция КТП-17 ул.Малые Фабрики р.п.Сапожок Рязанской области (замена т р-ра 100 кВА на 160 кВА)	октябрь 2014	декабрь 2014	0.060	0.000	МВА	138.73
1.2.14	Сапожок: реконструкция ГКТП №8: замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА, ул.Советская, Заявитель Серпенинова Г.А.	январь 2014	декабрь 2014	0.150	0.150	МВА	281.43
1.2.15	Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-0,4 кВ н.п.Поляны ул.Энгельса Рязанского р-на рязанской области	январь 2013	декабрь 2014	0.000	0	км	15.48
1.3	Техническое перевооружение***						11132.01
1.3.1	Нежилое здание подстанции 13,3 кв.м г.Спасск-Рязанский, Рязанское шоссе, д.25			0.000	0		30.00
1.3.2	Земельный участок 20 кв.м. г.Спасск-Рязанский, ул.Рязанское шоссе, д.25 под здание подстанции			0.000	0		24.00
1.3.3	Воздушная линия электропередач (Рязанская обл., г.Спасск-Рязанский, ул.Рязанское шоссе, д.25,3)			0.250	0,25		30.00
1.3.4	Автомобиль УАЗ 29891 спец.пассажирский Касимов			0.000	0		415.25
1.3.5	Автомобиль УАЗ 390995 VIN ХТТ390995Е0416521 (Михайлов)			0.000	0		414.41
1.3.6	Автомобиль УАЗ 390995 VIN ХТТ390995Е0416524 (Рязск)			0.000	0		414.41
1.3.7	БКМ-302Д на базе МТЗ-82 Сапожок			0.000	0		1 987.53
1.3.8	Автовышка SOGAGE A-314 на базе ГАЗ-33027 (4Х4) Старожилово			0.000	0		1 483.05
1.3.9	Автомобиль ЗИЛ-131 спец.тягач Спасск			0.000	0		86.20
1.3.10	Камаз 44108 6х6 с БКМ HОTOMI AUGER LS 2656-006 с бортовым полуприцепом СЗАП-9327/030 Сасово			0.000	0		4 813.56
1.3.11	Сервер IS7000B/pro1U			0.000	0		150.16
1.3.12	Сетевое хранилище (NAS) Synology RS2414			0.000	0		102.53
1.3.13	Многофункциональные устройства Sharp AR5620N			0.000	0		231.58
1.3.14	Автомобиль Chevrolet Niva (легковой) Касимов			0.000	0		102.63
1.3.15	Автомобиль ГАЗ 330232 (грузовой-бортовой) Касимов			0.000	0		98.35
1.3.16	Автомобиль Kia Sportage (легковой)			0.000	0		499.04
1.3.17	Автомобиль ГАЗ 2705 Шацк			0.000	0		203.15
1.3.18	Земельные участки			0.000	0		26.16
1.3.19	Сооружение - электроподстанция ТП-12-250 28,8 кв.м г.Шацк, ул.Тараскина, д.110			0.000	0		20.00
1.4	Новое строительство****						47689.72
1.4.1	Сапожок: строительство ВЛ-10кВ ул.Революции	январь 2014	декабрь 2014	0.656	0.656	км	1 513.74
1.4.2	Спасск: строительство ВЛ3-10кВ от ТП №3- ТП №2- ТП №21 (с совм. Подвеской ВЛИ-0,4 кВ) по ул.Свердлова, ул.Дачная, ул.Ломоносова	январь 2014	декабрь 2014	0.581	0.581	км	1 701.00
1.4.3	Строительство ВЛ-10кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ Ф-5 пс «Луч» ул. Фабричная, Рабочий переулк, 2-й Пролетарский переулк г.Михайлов Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.710	0.710	км	1 225.19
1.4.4	Строительство ВЛ-10 кВ ул.Сосновая п.Новая Деревня Путятинского района Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.375	0.375	км	633.15
1.4.5	Строительство ВЛ-10 кВ от ФНП РП "Дубянка" до ЗТП №52 г.Рыбное Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.756	0.756	км	1 637.72
1.4.6	Строительство ВЛ-10кВ от ТП-15 до ТП-14 г.Рязск Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.750	0.750	км	768.21
1.4.7	Строительство ВЛ-10кВ от ТП-52 ул.Загородная г.Рязск Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.275	0.275	км	389.64
1.4.8	Строительство ВЛ-10 кВ фНП 5 ПС «Истье» ул.Садовая с. Истье Старожиловского района Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.608	0.608	км	1 011.35
1.4.9	Строительство ВЛ-10 кВ ул.Юбилейная п.Рязанские сады Старожиловского района Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0,24	км	35.08
1.4.10	Михайловский: строительство ВЛ-10 кВ, д. Боярницево (ТП физ. Лиц)	январь 2014	декабрь 2014	0.365	0.365	км	414.55

1.4.11	Рыбновский: Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 4 до ЗТП 6 (Заявитель ООО «Рыбновская МСО», торговый центр)	январь 2014	декабрь 2014	0.539	0.539	км	1 327.18
1.4.12	Строительство ЛЭП-10 кВ фидер №19, фидер №20 от ПС «Сасово» до ТП СС 1906 г. Сасово Рязанской области.	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0.000	км	169.49
1.4.13	Строительство ЛЭП-6 кВ от ЦРП-2 ул.Кирова, по ул.Калинина, по ул.Пролетарская до ул.Рязанская, по ул.Пролетарская до ТП-25, по ул.Полетаева г.Скопин	январь 2014	декабрь 2014	0.510	0.510	км	812.81
1.4.14	Строительство ВЛ-6 кВ, Клепики, ул. Новая (вынос)	январь 2014	декабрь 2014	0.168	0.150	км	196.47
1.4.15	Ермишь: строительство ВЛ 0,4 кВ ул. Юбилейная от ТП ЕР-808	январь 2014	декабрь 2014	0.990	0.990	км	1 341.48
1.4.16	Щацк: строительство ВЛ-0,4 от ТП-13 фидер "Карла-Маркса Сбербанк"	январь 2014	декабрь 2014	0.536	0.536	км	799.26
1.4.17	Строительство ВЛ-0.4кВ ФН№2 от ТП ЕР-808 по ул.Парковая р.п.Ермишь Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.183	0.183	км	376.26
1.4.18	Строительство ВЛ-0.4кВ ФН№1, ФН№2, ФН№3 от ТП ЕР-300 по пл.Ленина р.п.Ермишь Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0.000	км	121.63
1.4.19	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 4219 ул.Молодежная с.Захарово Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.590	0.421	км	820.70
1.4.20	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4364 д.Осыкино Клепиковского р-на Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	1.249	1.249	км	948.71
1.4.21	Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №4363 д.Осыкино Клепиковского р-на Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.470	0.470	км	471.46
1.4.22	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП № 2348 р.п.Милославка Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.975	0.975	км	979.00
1.4.23	Строительство ВЛ-0,4 кВ ф №1, №3 от КТП №5327 ул.Луговая, ул.Вокзальная р.п.Ал-Невский Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.800	0.800	км	1 018.33
1.4.24	Строительство Вл-0,4 кВ от ТП-103 ул.Новоселов р.п.Пителино Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.667	0.667	км	513.15
1.4.25	Строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Сосновая п.Новая Деревня Путятинского района Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.195	0.195	км	224.13
1.4.26	Строительство ВЛ-0,4кВ ул.Загородная г.Ряжск Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0.000	км	191.10
1.4.27	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 н.п.Приозерный Рязанского района	январь 2014	декабрь 2014	1.881	1.881	км	2 527.89
1.4.28	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП №33 ул.Советская р.п.Сараи Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.840	0.840	км	789.47
1.4.29	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП №14 ул.Советская р.п.Сараи Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0.000	км	312.85
1.4.30	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП СС-1207 ул.Делегатская г.Сасово Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.987	0.987	км	1 278.83
1.4.31	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП СС-714 ул.Сидорова г.Сасово Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	1.231	1.220	км	1 333.90
1.4.32	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №5, ТП №22, ТП №8 ул.Ленина г.Спасск Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	1.541	0.000	км	1 795.82
1.4.33	Строительство ВЛ-0,4 кВ ул.Садовая с. Истье Старожиловского района Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.242	0.242	км	237.25
1.4.34	Строительство ВЛ-0,4 кВ (с участком совм. Подвески по ВЛ-10 кВ 180м) ул.Юбилейная п.Рязанские сады Старожиловского района Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0.500	км	115.86
1.4.35	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 2520 ул.Павлова р.п.Старожилово Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.428	0.428	км	152.05
1.4.36	Строительство ВЛ-0,4 ул.Денисова р.п.Старожилово Рязанской области (ТП 15-и одноэтажных жилых домов);	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0.000	км	49.19
1.4.37	Строительство ВЛ-0,4 ул.Толстого р.п.Старожилово Рязанской области (ТП Кузнецов Д.Ю.);	январь 2014	декабрь 2014	0.100	0.100	км	88.77
1.4.38	Строительство ВЛ-0,4 ул.Толстого р.п.Старожилово Рязанской области (ТП д.127а);	январь 2014	декабрь 2014	0.202	0.202	км	179.96
1.4.39	Строительство Вл-0,4 кВ ф№92 от КТП-ЧЧ-206 ул.Полевая р.п.Чучково Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.530	0.530	км	727.83
1.4.40	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ул. Карла Маркса, ул.Рабоче-Крестьянская г.Щацк Рязанской области	январь 2014	декабрь 2014	0.389	0.389	км	655.68
1.4.41	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 ул. Ворошилова, Куштина г.Щацк Рязанской области	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0.000	км	170.41
1.4.42	Ермишь: строительство ВЛ-0,4 пер.Дорожный (ТП физ. Лиц)	январь 2014	декабрь 2014	0.280	0.280	км	176.41
1.4.43	Касимов: стоительство ВЛ-0,4 от ТП-103 ул Прохладная, ул. Осенняя, ул. Варюхина (ТП Физ. Лиц)	январь 2014	декабрь 2014	2.335	2.335	км	3 291.07
1.4.44	Ряжск: строительство ВЛ-0,4 г. Ряжск, ул. Кольцова (ТП физ.лиц)	январь 2014	декабрь 2014	0.225	0.225	км	213.74
1.4.45	Рязанский: строительство ВЛ-0,4 кВ пос. Госплемтсанция (ТП физ. Лиц, магазин)	январь 2014	декабрь 2014	0.160	0.160	км	160.76
1.4.46	Рязанский: строительство ЛЭП-0,4 кВ, с. Александрово, ул. Дорожная (ТП физ. Лиц)	январь 2014	декабрь 2014	0.097	0.097	км	142.48
1.4.47	Рязанский РЭС: строительство ВЛ-0,4 кВ с. Дядьково, ул. Садовая	январь 2014	декабрь 2014	0.118	0.118	км	74.28
1.4.48	Рязанский: строительство ВЛ-0,4 кВ 200 м. с. Варские ул.Приозерная (ТП физ. Лиц)	январь 2014	декабрь 2014	0.000	0.200	км	0.00
1.4.49	Строительство ВЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения объектов льготной категории заявителей по адресу: Рязанская область, Рязанский р-н, п. Варские, ул.Северная	январь 2014	декабрь 2014	0.194	0.194	км	212.92
1.4.50	Спасск: строительство ВЛ-0,4 кВ ул. Полевая (ТП физ. Лиц) линия 1 (верх)	январь 2014	декабрь 2014	0.575	0.575	км	445.06
1.4.51	Щацк: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 380 м, г. Щацк, ул. Костычева (ТП физ.лиц)	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0.000	км	181.60
1.4.52	Щацк: Строительство ВЛ-0,4 кВ, 700 м, г. Щацк, ул. Костычева (ТП физ.лиц)	январь 2014	декабрь 2015	0.000	0.000	км	79.40
1.4.53	Строительство ВЛ-0,4 н.п.Кораблино (ТП Чиркина, ТП Якунина)	октябрь 2014	декабрь 2014	0.224	0.000	км	270.09
1.4.54	Строительство ВЛ-0,4 н.п.Мурмино (ТП Кануников)	октябрь 2014	декабрь 2014	0.096	0.000	км	138.57
1.4.55	Строительство ВЛ-0,4 н.п.Полково (ТП Молозёмов)	октябрь 2014	декабрь 2014	0.056	0.000	км	117.82
1.4.56	Строительство ВЛ-0,4 н.п.Полково ул.Урожайная (ТП Васильева)	октябрь 2014	декабрь 2014	0.162	0.000	км	211.94
1.4.57	Строительство ВЛ-0,4 н.п.Варские (ТП Маркин, Кобылко)	октябрь 2014	декабрь 2014	0.166	0.000	км	246.09
1.4.58	Строительство ВЛ-0,4 н.п.Ровное (ТП Егوشيкина)	октябрь 2014	декабрь 2014	0.121	0.000	км	225.87
1.4.59	Строительство ВЛ-0,4 ул.Садовая н.п.Поляны (ТП Плакина)	октябрь 2014	декабрь 2014	0.033	0.000	км	98.41
1.4.60	Строительство ВЛ-0,4 н.п.Вышгород ул.Садовая (ТП Федулов)	октябрь 2014	декабрь 2014	0.058	0.000	км	111.87
1.4.61	Строительство Рязанский р-н (ТП физ.лиц) МТП-10/0,4 160 кВа с. Поляны ул. Энгельса	октябрь 2014	декабрь 2014	0.000	0.000	км	34.43
1.4.62	Строительство КЛ-10 кВ от концевой опоры ВЛ-10 кВ №4 (в районе школы №3) до РП-2 г.Рыбное Рязанской области (резервное электроснабжение города от РП-10 "Дубянка")	январь 2014	декабрь 2014	0.520	0.520	км	1 011.09

[illegible]