

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ФИЛИАЛА «СКОПИНСКИЕ ГОРОДСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АО «РОЭК»

№ 04-06 от «28» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии : зам. директора Хадюшин А.А.

Членов комиссии:

1. Страший мастер производственного участка Серёгин В.В.
2. Мастер производственного участка Гвоздарьков М.В.

Произвели технический осмотр технологической системы (электроустановки) ЗТП №9 ул. Пирогова

1. Общие сведения

	Диспетчерское наименование	Бухгалтерское наименование (согласно договора аренды)
Наименование ТП	ЗТП №9 ул. Пирогова	Трансформаторная подстанция ЗТП №9 (Стекольная 110/10/6)
Мощность и количество установленных трансформаторов, кВА	2x250 кВА	
Год ввода в эксплуатацию	1977	
№ договора аренды	Договор аренды №5 от 01.10.2013 г.	
Код позиции в списке основных средств	000001523	
Дата последнего капитального ремонта	Не ремонтировалась	

2. Результаты технического осмотра

№	Элементы ТП	Замечания
Электрическая часть		
1	Проходные изоляторы	отсутствуют
2	Опорные изоляторы	Сколы и трещины в РУ-6 кВ
3	Предохранители ПК-10, ПН-2	исправны
4	Рубильники 0,4 кВ	исправны
5	Автоматические выключатели 0,4 кВ	исправны
6	Масляные выключатели, выключатели нагрузки	Выгорание контактной группы 2-х выключателей нагрузки
7	Металлоконструкция ТП	Сквозная коррозия высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ
8	Выносной трансформаторный разъединитель типа РЛНД	Отсутствует

9	Вывода 0,4 кВ	исправны
10	РУ-6 кВ	Не исправны две высоковольтные ячейки
11	Силовой трансформатор	В исправном состоянии
Строительная часть		
1	Крыша	-
2	Отмостка	-
3	Стены	-
4	Двери, вентиляционные решетки, лестницы	-
5	Полы	-
6	Внутреннее освещение	-
7	Потолки	-

3. Заключение комиссии

Комиссия заключила для дальнейшей эксплуатации технологической системы произвести реконструкцию РУ-6 кВ ЗТП №9 с установкой двух высоковольтных ячеек.

Председатель комиссии:

Зам. директора

 / Хадюшин А.А.


Члены комиссии:

Старший мастер филиала

 / Серёгин В.В.

Мастер



 / Гвоздарьков М.В.