

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ФИЛИАЛА «САПОЖКОВСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ АО «РОЭК»

№ 19-05 от «05» июля 2018 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии : директор филиала Атаманов Н.Е.

Членов комиссии:

1. мастер Смородин А.В.
2. электромонтер Нестеров М.Ю.

Произвели технический осмотр технологической системы (электроустановки) ГКТП №2

1. Общие сведения

	Диспетчерское наименование	Бухгалтерское наименование (согласно договора аренды)
Наименование ТП	ГКТП №2	Трансформаторная подстанция ГКТП (Сапожок, ул. Свердлова 7.8 м²)
Мощность и количество установленных трансформаторов, кВА		400 кВА
Год ввода в эксплуатацию		1982
№ договора аренды		
Код позиции в списке основных средств		00-00006685
Дата последнего капитального ремонта		-

2. Результаты технического осмотра


№	Элементы ТП	Замечания
Электрическая часть		
1	Проходные изоляторы	удовлетворительное
2	Опорные изоляторы	удовлетворительное
3	Предохранители ПК-10, ПН-2	удовлетворительное
4	Рубильники 0,4 кВ	имеет оплавление пинцетов
5	Автоматические выключатели 0,4 кВ	-
6	Масляные выключатели, выключатели нагрузки	-
7	Металлоконструкция ТП	Сквозная коррозия
8	Выносной трансформаторный разъединитель типа РЛНД	Отсутствует
9	Вывода 0,4 кВ	удовлетворительное

10	Разрядники, ОПН	удовлетворительное
11	Силовой трансформатор	наблюдается течь масла, повышенный шум трансформатора
Строительная часть		
1	Крыша	-
2	Отмостка	-
3	Стены	-
4	Двери, вентиляционные решетки, лестницы	двери пришли в негодность
5	Полы	-
6	Внутреннее освещение	-
7	Потолки	-


3. Заключение комиссии

Комиссия заключила для дальнейшей эксплуатации технологической системы произвести реконструкцию ГКТП №2 с заменой корпуса и заменой трансформатора 400 кВА на 2х250 кВА в габарите 400.


Председатель комиссии:
Директор филиала

 / Атаманов Н.Е.

Члены комиссии:
Мастер филиала

 / Смородин А.В.

Электромонтёр

 / Нестеров М.Ю.