

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ФИЛИАЛА «СКОПИНСКИЕ ГОРОДСКИЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АО «РОЭК»**

№ 04-07 от «28» мая 2018 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии : зам. директора Хадюшин А.А.

Членов комиссии:

- 1. Страший мастер производственного участка Серёгин В.В.**
- 2. Мастер производственного участка Гвоздарьков М.В.**

Произвели технический осмотр технологической системы (электроустановки)
ТП «Котельная» мкр. Заречный

1. Общие сведения

	Диспетчерское наименование	Бухгалтерское наименование (согласно договора аренды)
Наименование ТП	ТП «Котельная» мкр. Заречный	ТП «Котельная»
Мощность и количество установленных трансформаторов, кВА	2х630 кВА	
Год ввода в эксплуатацию	1975	
№ договора аренды	Договор аренды №5 от 01.10.2013 г.	
Код позиции в списке основных средств	00-000102	
Дата последнего капитального ремонта	Не ремонтировалась	

2. Результаты технического осмотра

№	Элементы ТП	Замечания
Электрическая часть		
1	Проходные изоляторы	
2	Опорные изоляторы	Состояние удовлетворительное
3	Предохранители ПК-10, ПН-2	исправны
4	Рубильники 0,4 кВ	исправны
5	Автоматические выключатели 0,4 кВ	исправны
6	Масляные выключатели, выключатели нагрузки	исправны
7	Металлоконструкция ТП	Состояние удовлетворительное
8	Выносной трансформаторный разъединитель типа РЛНД	-
9	Вывода 0,4 кВ	Состояние удовлетворительное
10	Разрядники, ОПН	исправны

11	Силовой трансформатор	Срок службы трансформатора более 25 лет, не соответствует уровень напряжения в сети
Строительная часть		
1	Крыша	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа в металлическом исполнении в здании котельной
2	Отмостка	
3	Стены	
4	Двери, вентиляционные решетки, лестницы	
5	Полы	
6	Внутреннее освещение	
7	Потолки	

3. Заключение комиссии

Комиссия заключила: для дальнейшей эксплуатации технологической системы, в связи с изменением уровня напряжения в электрической сети с 10 кВ на 6 кВ необходимо произвести реконструкцию ТП - «Котельная» с заменой силового трансформатора 630/10 кВ на 630/6 кВ.


Председатель комиссии:
Зам. директора

 / Хадюшин А.А.

Члены комиссии:
Старший мастер филиала

 / Серёгин В.В.

Мастер

 / Гвоздарьков М.В.

